

# **盐池县文化旅游广电局**

## **盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村 长城Ⅰ段）保护利用设施建设项目 2023 年度绩效自评报告**

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局组织相关人员开展了 2023 年盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村长城Ⅰ段）保护利用设施建设项目资金预算执行情况、绩效自评等工作。现具体情况报告如下：

### **一、绩效目标批复下达情况**

（一）盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村长城Ⅰ段）保护利用设施建设项目资金预算和绩效目标情况。

盐池县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 042 号文件，下达资金 48.24 万元。

绩效目标：通过围栏的形式对盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村长城Ⅰ段）进行保护，有效阻止动物和人近距离踩踏长城，强化对长城的保护力度。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

盐池县财政局按照盐财预〔公共预算〕2023 第 042 号文件，拨付资金 48.24 万元，到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

全年执行数 45.691509 万元，余额 2.5484 万元，执行率 95%。

#### 3、项目资金管理情况分析

盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村长城 I 段）保护利用设施建设项目资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标： 新建保护围栏 1 项

新建界桩 1 项。

（2）质量指标： 达到竣工验收标准 100%。

（3）时效指标： 按时完成建设内容。

(4) 成本指标: 新建围栏, 新建界桩共计 45.691509 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益: 提供就业岗位, 带动群众收入提高。

(2) 社会效益: 强化对长城的保护力度, 推动可持续发展。

(3) 生态效益: 达到对明长城遗址和周边生态环境的保护作用。

(4) 可持续影响: 长期保护长城遗址本体安全。

## 3、满意度指标完成情况分析

群众满意度  $\geq 98\%$

游客满意度  $\geq 98\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城 I 段)保护利用设施建设项目资金已全部落实, 不存在偏离绩效目标的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价, 该项目自评指标得分 99.5 分。

(二) 项目主管部门将按照财政部门的统一要求, 对绩效评价情况予以公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

盐池县文化旅游广电局

2024 年 3 月 26 日