

# 盐池县第七小学建设项目 2023 年度绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于开展2023年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19号）文件精神，我单位对盐池县第七小学建设项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

根据盐财预〔公共预算〕2023第133号文件，盐池县第七小学建设项目下达520万元，全部为财政拨款。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

盐池县第七小学建设项目实际到位520万元，资金到位率100%。

#### 2.项目资金执行情况

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为482.896944万元，资金执行率93%，剩余资金2024年执行。

#### 3.项目资金管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出482.896944万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：新建教学用房面积14996平方米；新建300米塑胶环形运动场面积9150平方米；新建道路硬化、停车场面积8000平方米；新建绿地面积6000平方米；购置设施设备5460台套件。

（2）质量指标：工程竣工、设备采购验收合格率100%；工程量、设备采购完成率100%；工程完工、设备采购后利用率100%。

（3）时效指标：各项工作及时完成。

（4）成本指标：盐池县第七小学建设项目计划总投资8760.3万元；2021、2022年“薄改质量提升”项目校舍建设专项资金3280万元；2022年地方政府新增一般债券（第二批）资金810万元；2022年教育费附加资金799万元；2023年教育费附加资金520万元；县财政配套资金3351.3万元；工程单位造价4275元/平方米。

### **2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：为全面改善该学校办学条件夯实了基础，可从根本上解决县城义务教育阶段学校大班额及进城务工随迁子女入学难等问题。

(2) 可持续影响：提升基本公共教育服务水平。

### **3.满意度指标完成情况分析**

学生满意度、学生家长满意度、教师满意度、学校满意度均达到 90%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 我单位根据项目绩效评价指标对各项目进行量化评价，自评指标得分 94 分。

(二) 我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

附件：部门项目支出绩效自评表