

高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期 建设项目 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目工程费用资金预算和绩效目标情况。

无。

(二)年度中由县级资金安排下达高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目工程费用资金预算和绩效目标情况。

年度中由县级资金安排下达高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目工程费用资金预算 1124 万元，绩效目标为：新建总建筑面积为 5029.38 平方米，其中执勤楼 3570.83 平方米，体能训练馆 1201.96 平方米，训练塔 223.44 平方米，岗哨及门房 33.15 平方米，配套训练跑道、篮球场、绿化、硬化等室外附属工程。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 2458.66 万元，由高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目工程费用（盐财预〔存量〕2024 第 099 号）下达县级财政资金指标 440 万元，工业园区宁夏盐池工业园区高沙窝区块化工集中区特勤消防站（一期）建设项目（盐财〔预〕指标〔2024〕364 号）下达县级财政资金指标 684.00 万元，实际到位 1124.00

万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 2458.66 万元，合同金额 2458.66 万元，截止目前完本项目完成支付 1884.51 万元，本年度县级财政资金支付 1124.00 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。消防站完成建筑面积 5029.38 平方米。

（2）质量指标。验收合格率为 100%。

（3）时效指标。完成及时率 100%。

（4）成本指标。高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目总计 1124 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目的实施将加快项目区基础设施的建设步伐，能有效改善项目区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

（2）社会效益。该项目建设将使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。使整个盐池县社会走上生产发展、生活

富裕、生态良好的文明发展道路。

(3) 生态效益。该项目项目建设符合环境保护的要求，具有良好的综合生态效益。

(4) 可持续影响。项目的建设将加快推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设保障企业生产生活安全，促进园区经济可持续发展。聚集全国优质的社会化服务企业资源和产业要素，在盐池做好示范工程和探索样本，为在宁夏自治区乃至周边辐射区域快速复制推广产业融合发展新模式打下坚实的基础，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

(二) 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

(三) 项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中,未发现重大问题等其他需要说明的问题。