

盐池县盐州路街道办事处关于南环新村 公共活动空间整治提升项目（二标段） 项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号）要求，我单位对盐池县南环新村公共活动空间整治提升项目（二标段）开展了绩效自评工作，现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）绩效目标批复下达情况

2025 年度中期，经县级财政统筹安排，下达南环新村公共活动空间整治提升项目专项资金 34.855113 万元，同步批复项目绩效目标。项目核心建设内容为绿化整治提升 93 平方米、停车场硬化改造 1633 平方米，绩效目标聚焦工程建设数量、质量、时效、成本管控，同步兼顾社区环境改善、居民出行便利、人居品质提升等综合效益。

（二）绩效目标完成情况分析

年度中期县级下达项目专项资金 34.855113 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金已全额到位，资金到位率 100%，未出现资金延迟拨付、缺口等问题，为项目顺利实施提供了充足资金保障，预算执行率 100%。资金全部用于绿化种植、场地硬化、材料采购、工程施工等项目建设，无截留、挤占、挪用资金情况，资金使用合规高效。

严格执行财政专项资金管理办法，建立项目资金专账核算、专款专用制度，规范资金审批、支付、报销流程；工程款项支付均附合同、验收单、发票等完整佐证资料，接受财政、审计全过程监督，资金管理规范有序，管控措施落实到位。

（四）绩效目标完成情况分析

数量指标：完成绿化整治提升 93 m²、停车场硬化 1633 m²；数量指标完成率 100%，全面达成既定建设规模。

质量指标：项目严格按照市政工程施工规范、小区改造质量标准组织实施，绿化苗木成活率达标、种植布局规范；停车场硬化地面平整度、抗压强度符合设计要求，无开裂、起砂等质量问题，工程竣工验收合格率 100%，质量指标全面完成。

时效指标：项目于 2023 年 3 月开工，6 月按期竣工并完成验收，在批复时限内全面完工投用，未出现工期延误，时效指标 100%完成。

成本指标：项目严格控制建设成本，按照批复预算管控工程造价，绿化成本 32.995113 万元、停车场面包砖铺设硬化成本 18.6 万元。实际支出未超预算金额，单位建设成本符合既定标准，成本管控合规，成本指标圆满完成。

经济效益：项目未直接产生经营性经济效益，通过优化公共空间、完善停车配套，减少了小区路面破损维修、绿化补植等长期运维成本，间接降低社区公共设施养护支出，实现低成本长效运维。

社会效益：有效解决南环新村停车杂乱、公共空间闲置问题，新增规范停车区域，缓解小区停车难题；提升公共空间颜值与实

用性，为居民提供休闲、通行便利场所，消除场地破损带来的安全隐患，社区居住秩序与安全水平显著提升。

生态效益：完成 93 平方米绿化补植提升，增加小区绿量，净化局部空气、美化居住环境；停车场硬化采用环保合规建材，规范场地排水，减少扬尘、积水问题，小区生态环境与人居面貌得到明显改善。

可持续影响：项目改造内容具备长期使用条件，停车场硬化、绿化景观可稳定使用多年，持续服务小区居民日常出行与休闲需求；同时推动形成小区公共空间常态化管护机制，为社区人居环境长效提升奠定坚实基础，可持续影响指标达标。

满意度指标完成情况：项目竣工后通过入户走访、问卷调查等方式开展居民满意度测评，累计回收有效问卷 1102 份，居民对项目改造效果、停车条件改善、环境提升等方面满意度达 95%，服务对象满意度指标全面完成。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体完成较好，该项目未偏离绩效目标。下一步，加强绩效业务学习，提升管理水平；严格资金监管，提高资金使用效益。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真细致地分析评价，根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，本次对盐池县南环新村公共活动空间整治提升项目（二标段）开展绩效评价工作取得较好成效，项目绩效评价得分 99.5 分。

四、其他需要说明的问题

本年度中央巡视、各级审计及财政监督检查中，本项目未发现违规违纪问题，无相关问题金额需要说明。

附件：支出绩效自评表

盐池县盐州路街道办事处

2025年3月31日