

附件3

盐池县花马池街（盐林路-响衍路）道路及管网改造一期工程
绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称			盐池县花马池街（盐林路-响衍路）道路及管网改造一期工程			
中央主管部门						
地方主管部门			11642126010155866X		资金使用单位	盐池县住房和城乡建设局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：			
			其中：中央财政资金	2141	2141	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性			
			下达及时性		及时	
			拨付合规性		合规	
			使用规范性		严格按照资金管理办法使用	
			执行准确性		准确	
			预算绩效管理情况		良好	
			支出责任履行情况		资金执行率100%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	改造路段东起响衍路，西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。			改造路段东起响衍路，西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造道路长度	1768.42米	1768.42米	
			雨水管道	3756米	3756米	
			给水管道	1783米	1783米	
			供热管网	3220米	3220米	
			燃气管道	653米	653米	
			电信排管	2411米	2411米	
			仿古路灯	106盏	106盏	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	95%	95%	
		成本指标	财政投入资金额	控制在概算批复4412万元内	控制在概算批复4412万元内	
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	县城宜居性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	城市基础设施和居民生活环境	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	城市经济的持续发展获得推动力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	96%	预居民实际需求还有略微差距
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。