

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

项目名称			宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目						
主管部门						实施单位	盐池县文化旅游广电局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	716.35万元	716.35万元	716.35万元	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	716.35万元	716.35万元	716.35万元	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强重要文化遗产保护利用,提升国家考古保障能力,解决当前文化遗产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低下、考古基础设施落后等问题,为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展打下坚实基础。					加强重要文化遗产保护利用,提升国家考古保障能力,解决当前文化遗产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低下、考古基础设施落后等问题,为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展打下坚实基础。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 建筑面积	1785m²	1785m²	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 建筑高度	11m	11m				
		质量指标	项目建设验收合格率	合格	合格	10	8	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标	工程完工时间	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	一层为文化保护用房、实验室、办公用房、餐厅、厨房等;二层为宿舍、办公用房、会议室、公共活动室;消防水泵房、水电暖等基础设施。	1000万元	716.35万元	10	7		
		社会效益指标	提高文物保护利用价值,促进经济发展	有效提升	有效提升	20	18	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标	加强重要文化遗产保护利用,带动可持续发展	有效提升	有效提升	20	20		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	文物考古人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	91		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。