

宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目 绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）要求，我局组织相关人员对实施的“宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金预算和绩效目标情况

1、2021年下达我局宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金共716.35万元。

2、主要绩效目标：建成张家场考古实习基地，加强重要文化遗产保护利用，提升国家考古保障能力，解决当前文化遗产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低下、考古基础设施落后等问题，为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展打下坚实基础。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金预算和绩效目标情况

根据盐财预〔公共预算〕2021 第 86 号文件要求，下达盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金预算安排 716.35 万元，全部为财政拨款，盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县张家场考古基地(一期)建设项目下达资金 716.35 万元，实际到位资金 716.35 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2021 年盐池县张家场考古基地(一期)建设项目资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和合同约定支付。2021 年实际总支出金额 716.35 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县张家场考古基地(一期)建设项目专项资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：建筑面积 1785 平方米，建筑高度 11 米，地上两层考古楼 1 栋。

（2）质量指标：工程建设合格。

（3）时效指标：按时完成建设内容。

（4）成本指标：一层为文化保护用房、实验室、办公用房、餐厅、厨房等；二层为宿舍、办公用房、会议室、公共活动室；消防水泵房、水电暖等基础设施。按照合同约定支付资金 716.35 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效提升提高文物保护利用价值，促进经济发展。

（2）可持续影响指标：加强重要文化遗产保护利用，带动可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

文物考古人员满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年度盐池县张家场考古基地（一期）建设项目已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 91 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2022 年 5 月 19 日