

附件3

盐池县2022年城镇污水处理提质增效项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			盐池县2022年城镇污水处理提质增效项目			
中央主管部门						
地方主管部门			11642126010155866X		资金使用单位	盐池县住房和城乡建设局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：			
			其中：中央财政资金	1500	1500	100%
			地方资金			
			其他资金	14.095311	14.095311	100%
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性			
			下达及时性		及时	
			拨付合规性		合规	
			使用规范性		严格按照资金管理办法使用	
			执行准确性		准确	
			预算绩效管理情况		良好	
			支出责任履行情况		资金执行率100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	主要用于完成盐林路（广惠街-文化街），新建d1200~d1350雨水管道735米，矩形钢筋混凝土雨水检查井（2700×2050）6座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1800×1100）10座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1800×1100）7座，单篦雨水口84座及配套道路罩面和恢复；福州街（广惠街-花马池街），新建d600~d800雨水管道1250米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500）7座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1300×1100）16座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（2000×1500）2座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1300×1100）9座，单篦雨水口68座及配套道路罩面和恢复。				主要用于完成盐林路（广惠街-文化街），新建d1200~d1350雨水管道735米，矩形钢筋混凝土雨水检查井（2700×2050）6座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1800×1100）10座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1800×1100）7座，单篦雨水口84座及配套道路罩面和恢复；福州街（广惠街-花马池街），新建d600~d800雨水管道1250米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500）7座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1300×1100）16座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（2000×1500）2座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1300×1100）9座，单篦雨水口68座及配套道路罩面和恢复。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增雨水管网	2.67公里	2.67公里	
			改善污水管网	2.75公里	2.75公里	
			改造道路	2.77公里	2.77公里	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	财政投入资金额	控制在概算批复1904.17万元内	控制在概算批复1904.17万元	
	效益指标	经济效益指标	对社会的安定、国民经济的持续稳定发展影响	有利于	有利于	
		社会效益指标	改善居民生活条件，促进经济社会平稳健康发展。	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	减少水环境的污染，保护水环境	有利于	有利于	
		可持续影响指标	城市管网和居民生活环境	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。