

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称			宁夏东部环线旅游集散中心项目						
主管部门			盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县工程项目代理建设办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		29.331411	29.331411	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		29.331411	29.331411	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	宁夏东部环线旅游集散中心项目位于平安大道以西,花马池街以北,紧挨307国道,地处青银高速盐池县收费站出口,占地面积9.84亩(6558平米),建筑面积1970㎡,功能包括旅游信息咨询、景点风光展示、特色商品展销、导游服务、智慧旅游服务等,设立停车位63个,其中大巴停车位3个,标准停车位58个,充电停车位2个。					宁夏东部环线旅游集散中心项目位于平安大道以西,花马池街以北,紧挨307国道,地处青银高速盐池县收费站出口,占地面积9.84亩(6558平米),建筑面积1970㎡,功能包括旅游信息咨询、景点风光展示、特色商品展销、导游服务、智慧旅游服务等,设立停车位63个,其中大巴停车位3个,标准停车位58个,充电停车位2个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标(10分)	各标段工程量清单	100%	100%	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标(10分)	工程通过竣工验收并决算	已完成	已完成	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标(10分)	工程按期完成率	100%	100%	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标(10分)	各标段工程决算价	29.331411	29.331411	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	能够承接和满足各方面旅客接待的需要	效果显著	效果显著	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			加强县级旅游业的发展						
		可持续 影响指标(20分)	大力提升旅游事业的发展	持续改善	持续改善	20	20		
	满意度指 标(10	服务对象 满意度 指标(10分)	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。