

盐池县第五中学装饰装修项目 2023 年度 绩效自评报告

根据盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知要求，我单位对 2023 年《盐池县第五中学装饰装修项目》经费执行情况进行了自评自查。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据(2023)盐财预（存量）字第 0105 号文件要求，年度中县财政安排下达《第五中学装饰装修项目》资金 110 万元，全部为县级财政资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023 年财政下达政府采购指标《第五中学装饰装修项目资金》110 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2023 年我单位按合同约定支付项目资金 106.998528 万元，资金执行率 97.27%。

3、项目资金管理情况分析。

按照项目资金管理办法，项目严格执行了单位内控制度。资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法。财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 106.998528 万元，项目资金剩余指标年终财政收回，无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。工程标段数：本项目分两个标段实施，其中一标段：综合楼一楼多功能厅的墙面、顶面等进行施工；二标段：综合楼会议室、美术室 1、美术室 2、舞蹈室、音乐室的墙面、顶面等进行施工。

(2)质量指标。项目竣工合格率：经校委会及相关部门验收，项目合格，已完成竣工验收。

(3)时效指标。项目执行时间：本项目为 1 年期项目，已按合同要求完成工程竣工结算和支付。

(4)成本指标。本项目分两个标段实施，其中一标段：成本为 54.28273 万元；二标段成本为 52.715798 万元。合计成本 106.998528 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。无

(2)社会效益。本项目的实施为校园文化建设和学校服务教学发展能力逐步提升，有助于教学工作的顺利实施。

(3)生态效益。无。

(4)可持续影响。本项目的实施对教师办公条件和学生学习条件均有一定程度的改善，对教学质量的提升具有重要意义。

3、满意度指标完成情况分析。

项目实施后，教师满意度和学生满意度均达到了 98%，受到师生一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成竣工验收及资金支付，社会效益和师生满意度均达到了预期的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 99.8 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。