

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		盐池县第五中学装饰装修项目资金							
主管部门		盐池县教育体育局			实施单位	盐池县第五中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	110	110	106.998528	10	97.27%	9.7	
		其中:当年财政拨款	110	110	106.998528	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一标段:综合楼一楼多功能厅的墙面、顶面等进行施工;二标段:综合楼会议室、美术室1、美术室2、舞蹈室、音乐室的墙面、顶面等进行施工。				一标段:综合楼一楼多功能厅的墙面、顶面等进行施工;二标段:综合楼会议室、美术室1、美术室2、舞蹈室、音乐室的墙面、顶面等进行施工。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40分)	数量指标 (10分)	工程标段数	2	2	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	项目竣工合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100—80%(含)、80—50%(含)、50—0%来记分。	
		时效指标 (10分)	项目执行时间	2023年	2023年	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	一标段	55.25	54.28273	5	4.9		
			二标段	53.3	52.715798	5	4.9		
	效益指标 (40分)	社会效益 指标(20分)	校园文化建设	逐步提升	逐步提升	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100—80%(含)、80—50%(含)、50—0%来记分。	
			学校服务教学发展能力	逐步提升	逐步提升	10	10		
		可持续 影响指标 (20分)	教师办公条件	逐步提升	逐步提升	10	10	5.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			学生学习条件	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标(20分)	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			学生满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						100	99.8		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。