

## 公路建设项目配套资金 2025 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号），我局开展了 S202 线至大阳沟公路等 29 个项目配套资金绩效自评工作。现报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 S202 线至大阳沟公路等 29 个项目预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 S202 线至大阳沟公路等 29 个项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年度中由县级资金安排下达我局 S202 线至大阳沟公路等 29 个项目公路建设项目配套资金 345 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 050 号。专项用于 S202 线至大阳沟公路等 22 个公路建设项目工程建设支出。主要包括盐池县 S202 线至大阳沟公路工程工程款、盐池县冯记沟乡新大泽微藻生物项目区道路工程款、盐池县花马池镇十六堡移民新村道路改造工程工程款、盐池县盐皖线至滩羊屠宰场公路工程工程款、盐池县石山子至周庄子公路工程工程款、盐池县林杏线经范记圈至王家下窝公路工程工程款、盐池县惠安堡至向阳 3 标段工程款、盐池县汪水塘至王疙瘩公路改建工程款、盐

池县 S202 线至孙家楼公路工程款、2023 年道路安全隐患排查设计费、马儿庄至雨强公路设计费、阎小口经余记梁至王圪塔公路勘察设计费、G211 线（姚古塘）至杨儿庄公路勘察设计费、2023 年道路安全隐患排查勘察设计费、灵应寺至井沟公路勘察设计费、花马池镇南苑村、裕兴村等移民村道路改造工程公路勘察设计费、省道 309 线银百高速大水坑出口至省道 201 段公路工程监理服务费、省道 309 线银百高速大水坑出口至省道 201 段公路工程款、省道 309 线惠安堡至银百高速大水坑出口段公路试验检测费、盐池县叶儿庄至李记坝等 5 条公路交工验收检测费、盐皖线至屠宰场等 3 条公路交工验证性检测费、圈湾子至关祭台四级公路交工验收检测费、麻黄山至后洼旅游公路交工验收检测费、叶儿庄至李记坝等 3 条公路验证性检测费、圈湾子至关祭台四级公路等 5 条公路验证性检测费、花马池镇南苑村、裕兴村等移民村道路改造工程等 4 条路交工检测费、冯记沟乡新大泽微藻生物项目区道路造价编制费、G211 线（姚古塘）至杨儿庄等 4 条公路竣工复测鉴定费、林杏线至钱家塬公路工程款。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。盐池县财政局盐财预〔公共预算〕2025 第 050 号，下达我局 S202 线至大阳沟公路等 22 个项目公路建设项目配套资金 345 万元，资金已到位。

2、项目资金执行情况分析。S202 线至大阳沟公路等 22 个

项目公路建设项目配套资金 345 万元，已支付完成 345 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。S202 线至大阳沟公路等 22 个项目公路建设里程 162.424 公里。

(2)质量指标。项目（工程）验收合格率 100%。

(3)时效指标。项目（工程）完成及时率 100%。

(4)成本指标。S202 线至大阳沟公路等 22 个项目公路建设项目配套资金 345 万元。

### 2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。对经济发展的促进作用明显。

(2)社会效益。出行便捷水平提升。

(3)生态效益。建设项目符合环境保护要求。

(4)可持续影响。建设项目适应交通需求。

3、满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平后的群众满意度 $\geq 85\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并

严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。