

附件 1

盐池县发展和改革局关于政府投资项目质量 督查资金 2025 年度绩效自评报告

为了进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），提高资金使用效益，按照根据《盐池县财政局关于开展2025年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24号）文件要求，我局开展了政府投资项目质量督查资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达政府投资项目质量督查资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达政府投资项目质量督查资金预算和绩效目标情况。

2025年度中由县级资金安排下达政府投资项目质量督查资金16.95万元。盐财预（公共预算）2025第269号文件、盐财预（公共预算）2025第036号。本项目资金主要用于：圆满完成80个政府投资项目年度质量督查任务。共计开展现场实体检查62次，查阅工程资料120卷，精准掌握项目建设

实况。重点排查结构安全、施工规范及资料闭环等关键环节，实现了督查工作全覆盖、整改落实全闭环，确保项目建设质量可控、合规达标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

盐财预(公共预算)2025 第 269 号、盐财预(公共预算)2025 第 269 号，指标金额 16.95 万元，项目资金 2025 年及时到位，资金拨付流程规范，到位率 100%，保障了督查工作的顺利开展。

2、项目资金执行情况分析。

政府投资项目质量督查资金 16.95 万元，支付资金 16.65 万元，项目预算与项目执行数差额 0.3 万元，主要由于项目数量减少。

3、项目资金管理情况分析。

严格执行《盐池县县级财政资金管理办法》《政府投资项目管理办法》等规定，实行“预算有指标、支出有审批、过程有留痕”的管理模式。所有支出均按程序报批，票据齐全、账目清晰，未发生违规支出、截留挪用等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标：政府投资项目督查数量 80 个。
- (2) 质量指标：政府投资项目督查资料验收率 100%。
- (3) 时效指标：项目完成及时兑现。
- (4) 成本指标：政府投资项目总成本 16.65 万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：通过强化政府投资项目质量监管，有效减少返工、返修及质量隐患造成的资金浪费，保障财政资金安全运行，提高财政资金使用效益。

(2) 社会效益：全面排查项目结构安全、施工规范及资料闭环情况，形成问题清单并督促整改，进一步提升政府投资项目建设管理水平，增强公共工程质量和群众获得感。

(3) 生态效益。督促各项目严格执行环保、文明施工要求，减少施工过程中的无序排放与扬尘污染，推动建设项目规范化、精细化管理。

(4) 可持续影响：通过规范督查流程并形成长效机制，推动全县政府投资项目管理体制体系进一步健全，提升项目监管能力，为后续工程建设质量持续向好奠定基础。

3、满意度指标完成情况分析。

对服务单位满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

部分一级指标得分未达到满分，主要原因包括：

1、个别项目资料在整改后仍存在补录不及时情况，影响资料验收精细化程度。

2、部分项目现场施工细节仍需进一步强化，现场实体质量问题整改力度有待提升。

3、督查工作量大、项目分散，基层单位配合程度受时间安排影响，满意度未达到 100%。

（二）原因分析

1、项目单位对工程资料规范化认识不足，资料管理仍存在滞后。

2、项目建设周期长，现场管理责任未完全压实，需要进一步加强过程监督。

3、督查任务集中，时间跨度较大，与部分项目单位沟通协调存在一定难度。

（三）下一步改进措施

1、建立工程资料常态化督导机制，提前介入、提前提醒，确保资料与施工同步。

2、强化“回头看”机制，对整改项目实行逐项复核，形成闭环管理。

3、优化督查组织方式，合理安排督查批次，提高与项目单位的沟通效率。

4、进一步完善绩效评价指标体系，提高指标可量化、可考核程度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果总体得分 97 分，绩效目标全面完成，资金使用合规有效。拟将自评结果作为下一年度预算编制、项目绩效监管的重要依据。

按规定将在县级政府公开平台进行自评结果公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。