

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		盐州路街道办事处办公场所搬迁改造项目资金							
主管部门		盐池县盐州路街道办事处		实施单位	盐池县盐州路街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	46.03	46.03	46.03	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	46.03	46.03	46.03	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办公环境,方便服务居民。				全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	指标1:室外管网	921米	921米	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:办公楼室外硬化面积	1925平米	1925平米	5	5		
		质量指标 (10分)	指标1:室外管网、硬化合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	项目工程完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1:室外管网安装成本	≤388850元	≤388850元	5	5		
			指标2:室外面包砖铺设硬化成本	≤71450元	≤71450元	5	5		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20分)	指标1:改善办公环境	显著提升	显著提升	20	20		
		可持续 影响指标 (20分)	指标1:方便服务,增强居民群众幸福感	持续	持续	20	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:辖区居民对盐州路街道办事处办公场所搬迁改造项目满意度	100%	95%	9.5	9.5	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	99.5		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。