

宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理项目由《盐池县审批服务管理局关于批准〈高沙窝区块（西区）危货停车场建设项目初步设计〉的批复》（盐审服管发〔2025〕139号）同意建设，项目资金预算3900万元，绩效目标为：新建前臭氧接触氧化池、水解酸化及生化池、二沉池、高密度沉淀池、后臭氧接触氧化池、臭氧强化生物滤池、接触消毒池、污泥回流泵井、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电间、事故池、生物除臭系统各一座，同时配套厂平生产及雨污水管线。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目由盐财〔预〕指标〔2025〕482号下达资金指标3900万元，实际到位总资金3900万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算3900万元，已全部完成支付。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。新建前臭氧接触氧化池、水解酸化及生化池、二沉池、高密度沉淀池、后臭氧接触氧化池、臭氧强化生物滤池、接触消毒池、污泥回流泵井、污泥浓缩池、污泥脱水机房、鼓风机房及变配电间、事故池、生物除臭系统各一座，同时配套厂平生产及雨污水管线

（2）质量指标。验收合格率为 100%。

（3）时效指标。该项目批复建设期限为 2025 年 8 月—2026 年 12 月。

（4）成本指标。项目资金预算 3900 万元，已支付金额 3900 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目的实施将加快高沙窝西区基础设施的建设步伐，从根本上解决园区安全隐患问题，有效改善园区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善园区投资环境，发展社会经济均有着十分重要的现实意义。

(2) 社会效益。提升区域形象与营商环境水环境、市容环境明显改善,增强区域吸引力与竞争力,有利于招商引资、产业集聚,为经济高质量发展提供基础支撑。

(3) 生态效益。推动生态文明建设,践行绿色发展理念,减少水体污染,改善河道、沟渠生态,提升生态环境承载力,助力实现碳达峰、碳中和与生态环境保护目标。

(4) 可持续影响。项目的建设将完善园区基础设施,提升园区承载能力,推动招商引资工作,加快化工产业发展,为盐池县工业经济发展做出可持续贡献。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式,对项目实施后园区企业满意度进行了调查,调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分,经综合评定得分为 94 分,评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标,无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)应用于本单位进行项目管理的自我评价,促进项目优化管理,作为下一年度部门预算编制参考依据;

(二)将绩效自评结果与下一年度项目预算联系,作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据;

(三)项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公,开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中,未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月18日

宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网 建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2025〕135号），立项建设。建设内容：新建钢筋混凝土管道长6721米，新建预制钢筋混凝土检查井151座，d300雨水口连接管2131米，800m³雨水调蓄池1座（钢筋混凝土结构），dn250聚乙烯压力管道141米，400*700预制混凝土雨水口280座，400*1560预制混凝土装配式平算式双算雨水口17座，八字式出水口1座，沥青路面拆除及恢复3487.5平方米，人行道拆除及恢复332.2平方米，混凝土路面拆除及恢复189平方米，车行道道牙3443米。

二、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目资金预算和绩效目标情况。

(盐审服管发〔2025〕135号)文下达批复资金:项目核定总投资1499.28万元,其中:工程费用1346.42万元,其它费用109.19万元,预备费用43.67万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目盐财〔预〕指标〔2025〕430号文预计拨付资金6000000.00元,盐财〔预〕指标〔2025〕481号文预计拨付资金3130000.00元,预计共拨付资金共计9130000.00元,实际到位资金共计9130000.00元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目资金9130000.00万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理,资金使用规范,符合中央和自治区补助资金管理办的相关规定和要求,资金的支付有完整的审批程序,经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账

务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建钢筋混凝土管道长 6721 米，新建预制钢筋混凝土检查井 151 座，d300 雨水口连接管 2131 米，800m³ 雨水调蓄池 1 座（钢筋混凝土结构），dn250 聚乙烯压力管道 141 米，400*700 预制混凝土雨水口 280 座，400*1560 预制混凝土装配式平算式双算雨水口 17 座，八字式出水口 1 座，沥青路面拆除及恢复 3487.5 平方米，人行道拆除及恢复 332.2 平方米，混凝土路面拆除及恢复 189 平方米，车行道道牙 3443 米。

（2）质量指标。项目已完工。

（3）时效指标。该项目预计建设期为 2025 年 9-11 月，工程已完工。

（4）成本指标。预计投资成本 913 万元，实际已付款资金 913 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：降低污水处理成本，雨污分流后，污水厂仅处理生活/工业污水，不再处理大量雨水，吨水处理成本显著下降；减少雨季溢流与合流制冲击，处理效率提升、能耗降低。分流后管网负荷降低、堵塞减少，年清淤、维修费用下降；雨水快速排放，大幅降低内涝导致的企业停产、设备损坏、道路修复等经济损失。

（2）社会效益：提升园区防洪排涝能力，保障生命财产安全

全。雨水独立收集、快速排放，大幅降低内涝概率，减少道路积水、房屋淹水、设施损毁，有效保障居民出行、企业生产及公共设施安全。提升区域形象与营商环境水环境、市容环境明显改善，增强区域吸引力与竞争力，有利于招商引资、产业集聚，为经济高质量发展提供基础支撑。

（3）生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，减少水体污染，改善河道、沟渠生态，提升生态环境承载力，助力实现碳达峰、碳中和与生态环境保护目标。

（4）可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4.本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分，评定为良

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后

年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网 建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2025〕134号），立项建设。建设内容：新建钢筋混凝土管道长12416米，新建预制钢筋混凝土井289座，d300雨水口连接管5696米，雨水口616座，聚乙烯压力管道500米，八字口60米，沥青路面拆除及恢复6789.4平方米，人行道拆除及恢复450平方米，蓄水池1座，泵池1座。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目资金预算和绩效目标情况。

（盐审服管发〔2025〕134号）文下达批复资金：项目核定总投资1999.4万元，其中：工程费用1795.55万元，其它费用

145.62 万元，预备费用 58.24 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目由盐财〔建〕指标〔2025〕484 号文预计拨付资金 6080000.00 元，盐财〔预〕指标〔2025〕430 号文预计拨付资金 8000000.00 元，实际到位资金共计 14080000.00 元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目资金 14080000.00 万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办法的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建钢筋混凝土管道长 12416 米，新建预制钢筋混凝土井 289 座，d300 雨水口连接管 5696 米，雨水口 616 座，聚乙烯压力管道 500 米，八字口 60 米，沥青路面拆除及恢复 6789.4 平方米，人行道拆除及恢复 450 平方米，蓄水池 1 座，

泵池 1 座。

(2) 质量指标。项目已完工。

(3) 时效指标。该项目预计建设期为 2025 年 9-11 月，工程已完工。

(4) 成本指标。预计投资成本 1408 万元，实际已付款资金 1408 万元，已全部支付。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：降低污水处理成本，雨污分流后，污水厂仅处理生活/工业污水，不再处理大量雨水，吨水处理成本显著下降；减少雨季溢流与合流制冲击，处理效率提升、能耗降低。分流后管网负荷降低、堵塞减少，年清淤、维修费用下降；雨水快速排放，大幅降低内涝导致的企业停产、设备损坏、道路修复等经济损失。

(2) 社会效益：提升园区防洪排涝能力，保障生命财产安全。雨水独立收集、快速排放，大幅降低内涝概率，减少道路积水、房屋淹水、设施损毁，有效保障居民出行、企业生产及公共设施安全。提升区域形象与营商环境水环境、市容环境明显改善，增强区域吸引力与竞争力，有利于招商引资、产业集聚，为经济高质量发展提供基础支撑。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，减少水体污染，改善河道、沟渠生态，提升生态环境承载力，助力实现碳达峰、碳中和与生态环境保护目标。

(4) 可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4.本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分，评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、 高沙窝区块）重大安全风险防控项目 支出绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块）重大安全风险防控项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块）重大安全风险防控项目资金预算和绩效目标情况。

年度中由县级资金安排下达吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块）重大安全风险防控项目资金预算 904 万元,绩效目标为：通过建设安全风险智能化管控平台，配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目资金预算 904.00 万元，由盐财预〔公共预算〕2025 第 186 号文下达资金指标 904 万元，实际到位 904 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 904 万元，合截止目前完成县级财政资金支付 904 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。聚集区安全风险智能化管控平台（内容包括应用支撑平台、数据交换与共享平台、GIS 支撑平台等）1 个，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块（包括领导驾驶舱、安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业安全管理、封闭化管理、敏捷应急、易燃易爆有毒有害气体泄漏检测系统等功能模块）8 个，公共区域监测监控设备建设点位（包括周界及道路摄像机 42 台、企业出入口摄像机 22 台、高空瞭望摄像机 3 台、违停抓拍摄像机 76 台、测速摄像机 6 台等类型）149 台，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测（包括点式气体探测器

45 台、激光气体探测器 2 台、云台气云成像设备 2 台) 49 台。

(2) 质量指标。安全等保 2.0 三级, 基本功能建设率 100%。

(3) 时效指标。完成及时率 100%。

(4) 成本指标。项目县级资金预算 904.00 万元, 截止目前完成资金支付 904.00 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。安全风险智能化管控平台, 配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备, 对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警, 并与上级监管平台信息共享, 实现上下贯通、业务协同、应急联动。能有效改善项目区生产条件和生活条件, 有利于招商引资, 推进工业园区工业化发展进程, 对于改善区域投资环境, 发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

(2) 社会效益。聚集区重大风险数字化管控水平。

(3) 可持续影响。对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警, 并与上级监管平台信息共享。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式, 对项目实施后园区企业满意度进行了调查, 调查结果为满意度 95% 以上。绩效设定分值为 100 分, 经综合评定得分为 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标, 无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏工业园区智慧园区综合管理服务平台 项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

宁夏工业园区智慧园区综合管理服务平台项目资金由 2024 年工信厅低成本化改造资金支付。同意建设，项目资金预算 239.6 万元，绩效目标为：（1）应用层：本次项目应用模块将在智慧园区一期平台的基础上进行完善升级，其中新建应用 2 项；复用并升级完善 6 项；对接整合 2 项；同时新建和提升改造智慧园区平台十大模块一张图。

（2）平台服务层：平台服务层搭建数字基座和数据交换共享平台，实现数据接入、数据管理、系统对接和数据交换共享。

（3）系统集成：包含新建软硬件系统集成对接、园区目前已有系统对接、其他单位系统对接（水务、环保），同时将预留标准接口实现与地市大脑和自治区级智慧园区综合管理服务平台对接。

（4）基础设施层：针对园区重点用能单位新增能耗采集设备、数据上传网关、网络服务资源、信创云服务资源、信创云运行环境等。

(5) 信息安全体系建设：复用现有重大安全风险防控项目云安全体系，新建商用密码服务（三年）。

(6) 运维服务（三年）：复用现有吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块）重大安全风险防控项目运维团队。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目由盐财预〔公共预算〕2025第239号文下达资金指标239.6万元，实际到位总资金239.6万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算239.6万元，已支付239.6万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。本次项目应用模块将在智慧园区一期平台的基础上进行完善升级，其中新建应用2项；复用并升级完善6项；对接整合2项；同时新建和提升改造智慧园区平台十大模块一张图。

(2) 质量指标。已验收。

(3) 时效指标。该项目建设期限为 2025 年 9 月—2025 年 12 月，项目已完工。

(4) 成本指标。项目资金预算 239.6 万元，项目已完工，已支付 239.6 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。通过智慧化监控、统一调度、智能预警，实现人力、能耗、运维成本下降，减少人工巡查、重复投入、应急处置费用，提升管理效率。

(2) 社会效益。强化安全应急保障能力，通过智能监控、风险预警、应急联动机制，有效防范安全生产、消防、环保、治安等突发事件，降低事故发生率，保障企业员工与周边群众生命财产安全。

(3) 生态效益。强化生态安全防控，降低环境风险建立环境风险预警与应急联动体系，及时发现并处置环境隐患，防范突发环境事件，保障区域生态系统安全稳定。

(4) 可持续影响。项目的建设将助力可持续发展与生态保护，推动园区发展模式向集约化、绿色化、智能化转型，实现经济发展与生态保护协同共进，为区域长期可持续发展提供坚实生态支撑。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分

值为 100 分，经综合评定得分为 96 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

宁夏盐池工业园区废水综合毒性管控能力 建设项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

1.项目资金预算全年 236.20 万元，其中设备及配套设施费用 175.80 万元、3 年运维及验收费用 45.00 万元、园区智慧平台接入、报告编制、招标代理等其他费用 15.40 万元。

2.项目绩效目标:

(1) 完成废水综合毒性监测体系建设，在花马池区块、高沙窝东区污水处理厂进水口建成 2 套废水综合毒性自动监测站，配套建设监测站房及视频监控、数采仪等设施；为 4 家重点涉水化工企业安装智能采样终端与智能截止阀；配备 2 套便携式水质生物综合毒性监测仪。

(2) 实现监测数据与园区智慧平台对接，构建园区废水“监测-预警”联动管控体系，确保园区污水处理厂进水毒性可控、外排废水综合毒性达标。

(3) 提升园区水环境风险防控能力，防范有毒有害废水冲击污水处理设施，保障园区及周边水生态安全、居民用水安全，助力黄河流域生态保护。

（一）本年度中由县级资金安排下达情况

本年度中由县级资金安排下达宁夏盐池工业园区废水综合毒性管控能力建设项目资金预算 236.2 万元，绩效目标为：

1.完成全部监测设备采购、安装、调试及监测站房建设，实现设备正常投运；

2.完成废水综合毒性监测数据与园区智慧管控平台对接，实现实时监测、预警、留样、溯源功能；

3.建立完善的设备运维管理体系，保障监测系统稳定运行，有效管控园区废水综合毒性，降低水环境风险。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：该项目预算资金 236.2 万元，由县级财政专项资金下达资金指标 236.2 万元，实际到位 236.2 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析：该项目资金预算 236.2 万元，合同金额 236.2 万元，截止 2025 年底当年资金已按合同约定支付 190.80 万元，资金执行率 80.08%。

3.项目资金管理情况分析：针对本项目资金，园区管委会严格按照内控制度及财政资金管理规定执行，资金使用规范，支付履行完整审批程序，经委务会议集体决策、分管领导签字审批、财务人员审核后予以支付。项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:已完成2台生物综合毒性水质在线分析仪、2套监测站房及配套设施、2套数采仪、2套视频监控系统、2台便携式水质生物综合毒性检测仪、4套智能采样终端、4套智能截止阀的安装部署;完成监测系统与园区智慧平台对接,实现废水综合毒性全流程监管。

(2)质量指标:项目建设内容全部通过验收,验收合格率为100%;监测设备运行稳定,数据传输准确率达标,废水综合毒性监测、预警、留样、溯源功能全部实现,符合国家及自治区水环境监测技术规范要求。

(3)时效指标:项目建设总周期2个月,按计划按期完成建设、调试及投运,2025年全面投入正常运行,未出现工期延误。

(4)成本指标:项目建设及运维成本严格控制在预算及合同价内,成本节约率100%,未发生超预算支出情况。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益:项目实施完善了园区水环境监管基础设施,有效避免有毒废水冲击污水处理厂造成的设备损坏、药剂成本增加等问题,降低园区环保治理成本;同时提升园区环境管理水平与绿色发展形象,优化营商环境,增强园区招商引资吸引力,助力地方工业经济可持续发展。

(2)社会效益:项目补齐园区废水综合毒性智能感知短板,健全水环境风险防控体系,可及时预警突发水污染事件,保障园区周边居民生活用水安全与生态环境安全;落实国家新污染物治

理、黄河流域生态保护要求，提升园区生态环境治理现代化水平，获得监管部门与社会公众认可。

(3) **生态效益**：通过废水综合毒性实时监测与管控，有效减少园区有毒有害特征污染物排放，避免废水对污水处理生化系统及人工湿地的冲击，改善园区及区域水环境质量，保护水生生物多样性，为黄河流域生态保护和高质量发展提供支撑。

(4) **可持续影响**：项目构建的长效监测、运维、管控体系，可长期支撑园区废水毒性监管工作，推动园区建立有毒有害污染物常态化监管机制，提升园区可持续发展能力，为宁夏工业园区废水综合毒性管控提供示范借鉴。

3.满意度指标完成情况分析

通过实地调研、企业座谈、部门反馈等形式，对项目实施后园区涉水企业、生态环境监管部门、周边居民满意度进行调查，结果显示满意度达 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 **95** 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按计划全面完成设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

下一步改进措施：

1.持续强化设备日常运维管理，严格执行日检查、周维护、月校准制度，保障监测系统长期稳定运行；

2.完善应急响应机制，加强人员培训，提升废水毒性超标应急处置与溯源能力；

3.定期梳理监测数据，优化管控流程，持续提升园区废水综合毒性精细化管控水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将自评结果应用于园区管委会项目管理自我评价，优化项目运维管理流程，作为后续生态环保项目实施的参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目运维经费预算、环保项目立项挂钩，作为经费支持与项目审批的重要依据；

（三）项目按照财政部门统一要求进行公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在建设、运维及督查过程中，未发现资金使用、建设质量、运行安全等重大问题，无其他需要说明的事项。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月23日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块化工集中区一号危货停车场 建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2023〕108号），立项建设。建设内容：（1）总建筑面积为892平方米，其中4#门房47平方米，6#安全管理中心798平方米，以及地上停车位84个，配套混凝土道路、围墙大门、景观绿化、外网配套等相关设施。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年中批复下达高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目资金预算和绩效目标情况。

（盐审服管发〔2023〕108号）文下达批复资金：项目核定总投资1496.36万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目由盐财预〔公共预算〕2025第061号文预计拨付资金3000000.00元，盐财预〔公共预算〕2025第126号文预计拨付资金2840000.00元，预计共拨付资金共计5840000.00元，实际到位资金共计5840000.00元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目资金584万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。总建筑面积为892平方米，其中4#门房47平方米，6#安全管理中心798平方米，以及地上停车位84个，

配套混凝土道路、围墙大门、景观绿化、外网配套等相关设施。

(2) 质量指标。项目已完工。

(3) 时效指标。该项目预计建设期为 2023 年 3-11 月，项目已完工。

(4) 成本指标。预计投资成本 584 万元，实际已付款资金 584 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：减少道路拥堵、事故、污染，降低应急处置成本。提升园区封闭管理与安全管控能力。

(2) 社会效益：：解决停车难、停车乱，园区道路通行效率大幅提升，拥堵与违章减少。保障周边居民安全，消除“移动危险源”，提升安全感与幸福感,助力基层治理，形成政企联动、多方共管的安全治理模式。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，推动绿色物流，减少无序行驶与怠速排放，助力碳减排。

(4) 可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4、本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，

评定为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块（西区）危货停车场建设项目 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

高沙窝区块（西区）危货停车场建设项目资金由《盐池县审批服务管理局关于批准〈高沙窝区块（西区）危货停车场建设项目初步设计〉的批复》（盐审服管发〔2025〕80号）同意建设，项目资金预算804.19万元，绩效目标为：新建地上危货停车位172个：新建地上停车位尺寸20Mx4M，其中乙类停车位60个，甲类停车位75个，液化烃类停车位17个，重载停车位10个，候检区停车位10个及新建混凝土道路及道牙、场地硬化等相关设施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目由（盐财预〔公共预算〕2025第295号下达资金指标765万元，实际到位总资金765万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算765万元，合同金额765万元，已全部完成支付。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。新建地上危货停车位 172 个：新建地上停车位尺寸 20Mx4M，其中乙类停车位 60 个，甲类停车位 75 个，液化烃类停车位 17 个，重载停车位 10 个，候检区停车位 10 个及新建混凝土道路及道牙、场地硬化等相关设施。

（2）质量指标。验收合格率为 100%。

（3）时效指标。该项目批复建设期限为 2025 年 3 月—2025 年 10 月，实际完成时间为 2025 年 9 月。

（4）成本指标。项目资金预算 765 万元，已支付金额 765 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目的实施将加快高沙窝西区基础设施的建设步伐，从根本上解决园区安全隐患问题，有效改善园区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善园区投资环境，发展社会经济均有着十分重要的现实意义。

(2) 社会效益。解决停车难、停车乱，园区道路通行效率大幅提升，拥堵与违章减少。保障周边居民安全，消除“移动危险源”，提升安全感与幸福感，助力基层治理，形成政企联动、多方共管的安全治理模式。

(3) 生态效益。该项目推动绿色物流，减少无序行驶与怠速排放，助力碳减排

(4) 可持续影响。项目的建设将完善园区基础设施，提升园区承载能力，推动招商引资工作，加快化工产业发展，为盐池县工业经济发展做出可持续贡献。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

(二) 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

(三) 项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中,未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期 建设项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2023〕112号），立项建设。建设内容：总建筑面积为5029.38平方米，其中执勤楼3570.83平方米，体能训练馆1201.96平方米，训练塔223.44平方米，岗哨及门房33.15平方米，配套训练跑道、篮球场、绿化、硬化等室外附属工程。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目资金预算和绩效目标情况。

（盐审服管发〔2023〕112号）文下达批复资金：项目核定总投资2860.98万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目盐财预〔公共预算〕2025第186号文预计拨付资金4154890.00元，实际到位资金共计4154890.00元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期施工建设项目资金4154890.00元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。总建筑面积为5029.38平方米，其中执勤楼3570.83平方米，体能训练馆1201.96平方米，训练塔223.44平方米，岗哨及门房33.15平方米，配套训练跑道、篮球场、绿化、硬化等室外附属工程。

(2) 质量指标。项目已完工。

(3) 时效指标。该项目预计建设期为 2023 年 9 月-2024 年 9 月，工程已完工。

(4) 成本指标。项目资金预算 4154890.00 元，项目已完工，已支付 4154890.00 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：降低污水处理成本，雨污分流后，污水厂仅处理生活/工业污水，不再处理大量雨水，吨水处理成本显著下降；减少雨季溢流与合流制冲击，处理效率提升、能耗降低。分流后管网负荷降低、堵塞减少，年清淤、维修费用下降；雨水快速排放，大幅降低内涝导致的企业停产、设备损坏、道路修复等经济损失。

(2) 社会效益：提升园区防洪排涝能力，保障生命财产安全。雨水独立收集、快速排放，大幅降低内涝概率，减少道路积水、房屋淹水、设施损毁，有效保障居民出行、企业生产及公共设施安全。提升区域形象与营商环境水环境、市容环境明显改善，增强区域吸引力与竞争力，有利于招商引资、产业集聚，为经济高质量发展提供基础支撑。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，减少水体污染，改善河道、沟渠生态，提升生态环境承载力，助力实现碳达峰、碳中和与生态环境保护目标。

(4) 可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷

调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4、本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 93 分，评定为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地 平整项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地平整项目资金，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地平整项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2024〕27号），立项建设。建设内容：场地平整面积 1327.5 亩。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年中批复下达高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地平整项目资金预算和绩效目标情况。

（盐审服管发〔2024〕27号）文下达批复资金：项目核定总投资 606.47 万元。其中：工程费：586.72 万元，其他费用 13.75 万元，预备费 6 万元。资金来源为为自治区财政厅 2023 年开发区绩效奖励专项资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就高沙窝区块(东区)汉唐公司西侧场地平整项目盐财预〔公共预算〕2025第436号文预计拨付资金1650000.00元，预计共拨付资金共计1650000.00元，实际到位资金共计1650000.00元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地平整项目资金165.0万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对高沙窝区块（东区）汉唐公司西侧场地平整项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。场地平整面积1327.5亩。

（2）质量指标。项目已完工。

（3）时效指标。该项目预计建设期为2024年7-11月，项目已完工。

(4) 成本指标。预计投资成本 165 万元，实际已付款资金 165 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：改善居住与出行条件，消除安全隐患，降低事故风险，守护群众生命财产安全。

(2) 社会效益：化解因设施中断引发的邻里矛盾、供需冲突，减少社会风险点，提升基层治理效能。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，推动绿色物流，减少无序行驶与怠速排放，助力碳减排。

(4) 可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4、本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 96 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

(二) 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后

年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

8.24 强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建 项目资金绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施 8.24 强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目资金，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县审批服务管理局下达关于批准《8.24 强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目初步设计》的批复（盐审服管发〔2024〕262 号），立项建设。建设内容：对在 8.24 强降雨中所损毁的盐池工业园区高沙窝区块的基础设施进行维修恢复，包括场地整平挖方 22165.38m³、填方 16624.04m³；人行道维修 779.84 m²；雨水池地面维修 401.6m³；围栏维修 2788m；管道清污 100m³；取水码头硬化 250 m²及其他室外设施更换。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年中批复下达 8.24 强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目资金预算和绩效目标情况。

(盐审服管发〔2024〕262号)文下达批复资金:项目核定总投资525.45万元。其中:工程费:478.32万元,其他费用31.77万元,预备费15.36万元。资金来源为县财政资金。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就8.24强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目盐财预〔基金〕2025第008号文预计拨付资金500000.00元盐财预〔公共预算〕2025第352号文预计拨付资金475800.00元,预计共拨付资金共计975800.00元,实际到位资金共计975800.00元,资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付8.24强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目资金975800.00元。

3、项目资金管理情况分析。

我管委会对8.24强降雨高沙窝区块基础设施恢复修建项目资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理,资金使用规范,符合中央和自治区补助资金管理办法的相关规定和要求,资金的支付有完整的审批程序,经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。场地整平土方 22165.38m³、填方 16624.04m³；人行道维修 779.84 m²；雨水池地面维修 401.6m³；围栏维修 2788m；管道清污 100m³；取水码头硬化 250 m²及其他室外设施更换。

(2)质量指标。项目已完工。

(3)时效指标。该项目预计建设期为 2024 年 11.13-11.27，项目已完工。

(4)成本指标。预计投资成本 97.58 万元，实际已付款资金 97.58 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益：改善居住与出行条件，消除安全隐患，降低事故风险，守护群众生命财产安全。

(2)社会效益：化解因设施中断引发的邻里矛盾、供需冲突，减少社会风险点，提升基层治理效能。

(3)生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念，推动绿色物流，减少无序行驶与怠速排放，助力碳减排。

(4)可持续影响。此项目的实施可以为本县城提供持续的社会效益、生态效益、经济效益，为今后园区经济的发展奠定了长远的基础。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4.本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分，评定为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

盐池县新经济产业园入驻企业租金补助 项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达盐池县新经济产业园入驻企业租金补助资金预算 169 万元，其他资金 0.005038 万元，项目资金总额 169.005038 万元，绩效目标为：为电商及轻工类中小微企业提供一个全方位、多层次的科技成果转化及创新、创业服务平台，助推县域重点特色产业高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 169.005038 万元，由盐池县财政局下达资金指标 169 万元，其他资金 0.005038 万元，实际到位 169.005038 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 169.005038 万元，截止目前完成资金支付 169.005038 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专

用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。厂房出租面积 31973.5 平方米。

(2) 质量指标。厂房出租率 73%。

(3) 时效指标。厂房在 2024 年 12 月底前完成出租。

(4) 成本指标。盐池县新经济产业园入驻企业租金补助费用 169.005038 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。吸引企业入驻，培育产业，通过租金补助，助力新兴产业集聚发展。

(2) 社会效益。降低企业成本、鼓励扩产用工、新增就业岗位，带动高校毕业生、返乡农民工、脱贫人口就近就业。

(3) 生态效益。该项目的实施，租金补助引导的产业绿色升级，可助力县域完成能耗双控、碳达峰等约束性指标。

(4) 可持续影响。该项目的实施，上下游本地配套率提升，抗风险能力增强，产品市场占有率提升，非补贴利润占比提高。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上，绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用 绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

盐池县荣远达工贸有限公司场地平整及硬化铺装费用进行补偿，并对其厂房、办公用房等建构物进行征收拆除，补偿拆除完毕后，利用闲置土地进行建设。建设拆除内容：洗煤厂房 343.4 平方米，办公用房 348.66 平方米，配电室 39.09 平方米，附属房 75.24 平方米，门房 79.05 平方米，磅房 40 平方米，厂房外地坪 274 平方米，地坪 4198 平方米，宿舍前砖地 348 m²，砖围墙 112m，防风墙基础 708.9m，铁艺围墙 100m，清砂挖方 5044.6m³，回填土方 32963.5m³，场地平整 36534.7m³。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初下达盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用资金预算和绩效目标情况。

项目核定总投资 100 万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用由盐财预〔基金〕2025 第 008 号文预计拨付资金 1000000 元，实际到位资金共计 1000000 元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用资金 100 万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理辦法的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。洗煤厂房 343.4 平方米，办公用房 348.66 平方米，配电室 39.09 平方米，附属房 75.24 平方米，门房 79.05 平方米，磅房 40 平方米，厂房外地坪 274 平方米，地坪 4198 平

方米，宿舍前砖地 348 m²，砖围墙 112m，防风墙基础 708.9m，铁艺围墙 100m，清砂挖方 5044.6m³，回填土方 32963.5m³，场地平整 36534.7m³。

(2) 质量指标。项目已完工。

(3) 时效指标。该项目预计建设期为 2025 年 5 月底前，项目已完工。

(4) 成本指标。预计投资成本 100 万元，实际已付款资金 100 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：土地价值最大化。。

(2) 社会效益：：增加就业岗位数量。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念。

(4) 可持续影响。优化区域环境容量，提升空气质量、土地集约再利用。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4.本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，评定为良。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)应用于本单位进行项目管理的自我评价,促进项目优化管理,作为下一年度部门预算编制参考依据;

(二)将绩效自评结果与下一年度项目预算联系,作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据;

(三)项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开,开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中,未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费 82.805 万元，绩效目标为：本项目资金主要用于支付盐池县高沙窝桑德水务有限公司对高沙窝功能区污水处理费用，主要目标是完成企业污水处理工作，使企业污水得到有效收集处理，实现污水达标排放，实现资源再利用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目资金预算 82.805 万元，由盐财预〔基金〕2025 第 008 号下达资金指标 13.19 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 114 号下达资金指标 8.00 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 156 号下达资金指标 15.00 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 205 号下达资金指标 12.19 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 229 号下达资金指标 34.425 万元，实际到位 82.805 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目截止目前完成资金支付

82.805 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标。处理污水量大于等于 182500 立方米。
- （2）质量指标。出水水质标准达到一级 A 标准。
- （3）时效指标。污水处理及时性及时。
- （4）成本指标。污水处置费用 82.805 万元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益。有效减少环境治理成本。
- （2）社会效益。满足园区企业污水处置需求。
- （3）生态效益。水质污染数为 0。
- （4）可持续影响。水资源可长期持续利用。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝（东区）污水处理厂污水处置费 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费 515.57 万元，绩效目标为：本项目资金主要用于支付盐池县高沙窝桑德水务有限公司对高沙窝集中区污水处理费用，主要目标是完成企业污水处理工作，使企业污水得到有效收集处理，实现污水达标排放，实现资源再利用。

（一）年度中由县级资金安排下达高沙窝（东区）污水处理厂污水处置费资金预算和绩效目标情况。

2025 年度中由县级资金安排下达高沙窝（东区）污水处理厂污水处置费项目资金 515.57 万元，绩效目标为：完成企业污水处理工作，使企业污水得到有效收集处理，实现污水达标排放，实现资源再利用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目资金预算 515.57 万元，由盐财预〔公共预算〕2025 第 229 号下达资金指标 50 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 284 号下达资金指标 50 万元，盐财预

〔公共预算〕2025 第 352 号下达资金指标 200 万元，盐财预〔公共预算〕2025 第 382 号下达资金指标 215.57 万元，实际到位 515.57 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目截止目前完成资金支付 515.57 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标。处理污水量大于等于 638750 立方米。
- （2）质量指标。出水水质标准达到一级 A 标准。
- （3）时效指标。污水处理及时性及时。
- （4）成本指标。污水处置费用 515.57 万元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益。有效减少环境治理成本。
- （2）社会效益。满足园区企业污水处置需求。
- （3）生态效益。水质污染数为 0。
- （4）可持续影响。水资源可长期持续利用。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分

值为 100 分，经综合评定得分为 95 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块（东区）环卫市场化服务项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达宁夏盐池工业园区管理委员会高沙窝区块（东区）环卫市场化服务项目资金 80.69 万元，绩效目标为高沙窝区块(东区)的卫生清扫保洁和垃圾收集工作：1.服务区域内道路清扫、保洁绩效目、道路两侧护坡及绿化隔离带漂浮物捡拾。2.服务区域内生活垃圾收集、清运、转运。3.服务区域内垃圾箱、果皮箱等垃圾收容器清洗维护。4.公共区域环卫保洁，主要是区域硬化路面、各类配套设施保洁等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 80.69 万元，由高沙窝区块（东区）环卫综合保洁市场化购买第三方外包服务采购项目资金（盐财〔预〕指标〔2025〕001 号）下达资金指标 80.69 万元，实际到位 80.69 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 80.69 万元，合同金额 80.69 万元，截止目前当年资金已全额支付。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按

照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。保洁服务面积 914000.08 平方米。

（2）质量指标。验收合格率为 100%。

（3）时效指标。合约期限 365 天。

（4）成本指标。成本节约率（成本控制在合同价内）100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目的实施将加快项目区基础设施的建设步伐，能有效改善项目区生产条件和生活条件，有利于招商引资，推进工业园区工业化发展进程，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

（2）社会效益。该项目建设使高沙窝东区块的自然环境与社会环境更加和谐。使整个盐池县社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

（3）生态效益。改善园区生态环境，增加植被覆盖度，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益。

（4）可持续影响。项目的建设将加快推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业聚集，大力发展旅游业，带动提升一二产业快速发展。聚集全国优质的社

会化服务企业资源和产业要素，在盐池做好示范工程和探索样本，为在宁夏自治区乃至周边辐射区域快速复制推广产业融合发展新模式打下坚实的基础，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

盐池工业园区安全生产专家费项目支出 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达盐池工业园区安全生产专家费项目资金预算 20 万元，其他资金 19.8 万元，年度资金总额 39.8 万元，绩效目标为：对辖区内危险化学品企业每季度至少开展 1 次隐患排查、对辖区内工贸企业（至少 30 家）每年开展 1 次隐患排查，并对问题隐患整改情况进行复核，指导园区内企业开展安全风险评估诊断分级，每半年出具一份安全生产检查分析报告，提供共性 & 个性问题专题服务，每年出具年度检查报告，每季度开展不少于 1 次的教育培训，制定、修改、完善园区各类应急预案，筹划并制定各类生产安全事故应急演练方案和脚本，指导开展应急演练活动，完成演练评估工作，每年开展应急演练活动不少于 2 次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 39.8 万元，由盐池县财政局下达资金指标 20 万元，其他资金 17.8 万元，实际到位 37.8 万元，资金到位率 95%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 39.8 万元，合同金额 39.8 万元，截止目前完成资金支付 37.8 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。安全生产社会化服务 102 家次。

（2）质量指标。重点企业覆盖率为 100%。

（3）时效指标。安全生产社会化服务及时率 100%。

（4）成本指标。安全生产社会化服务费用 39.8 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。该项目的实施可以保障园区企业安全稳定运行，通过服务降低生产安全事故直接经济损失，减少突发事故应急维修成本，经济效益得以提升。

（2）社会效益。该项目的实施可以向企业员工普及安全生产知识，提高企业安全风险管控和隐患排查治理能力，降低企业生产安全事故发生率及人员伤亡率。

（3）生态效益。该项目的实施可以降低企业事故环境危害，减少危险化学品泄漏、火灾次生污染等突发环境事件概率。

（4）可持续影响。该项目的实施可以提升企业安全生产主体责任意识，建立健全安全生产双重预防机制，确保园区安全生

产形势持续稳定。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费 绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费，现将项目自评总结报告如下：

一、项目概况

建设内容：林地恢复 5006 平方米，草原恢复 1669 平方米。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初下达高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费资金预算和绩效目标情况。

项目核定总投资 17.56 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

就高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费由盐财预〔公共预算〕2025 第 041 号文预

计拨付资金 115600 元，盐财预〔公共预算〕2025 第 041 号文预计拨付资金 60000 元，预计共拨付资金共计 175600 元，实际到位资金共计 175600 元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

我管委会共计支付高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费资金 17.56 万元。

3、项目资金管理情况分析

我管委会对高沙窝区块人行便道建设项目林地、草原植被恢复费及第三方报告编制服务费资金严格按照有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，符合中央和自治区补助资金管理办的相关规定和要求，资金的支付有完整的审批程序，经党委会集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。林地 5006 平方米，草原 1669 平方米。

（2）质量指标。项目已完工。

（3）时效指标。该项目预计建设期为 2025 年 2 月底前，项目已完工。

（4）成本指标。预计投资成本 17.56 万元，实际已付款资金 17.56 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：通过植被恢复、林草覆盖增加，提升区域水源涵养、水土保持、固碳释氧、生物多样性保护等生态服务功能，形成可量化的生态产品价值，为后续生态补偿、碳汇交易、生态旅游开发奠定基础。。

(2) 社会效益：：改善人居生态环境。

(3) 生态效益：推动生态文明建设，践行绿色发展理念。

(4) 可持续影响。此项目的实施建设方便企业职工出行。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，随机发放调查问卷 100 份，实际回收 100 份，回收率为 100%，问卷统计结果显示，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4、本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 93 分，评定为良

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

(二)将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

(三)项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中,未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

盐池县天然气融合发展产业园产业规划 编制费项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达盐池县天然气融合发展产业园产业规划资金预算 30 万元，项目资金总额 30 万元，绩效目标为：通过科学布局吸引优质项目落地，带动投资、产值、税收持续增长，增强县域经济韧性，创造高质量就业岗位，完善配套设施，带动周边群众增收，实现"以产促城、产城融合。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 30 万元，由盐池县财政局下达资金指标 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 30 万元，截止目前完成资金支付 30 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专

用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成《盐池县天然气融合发展产业园产业规划》报告5本。

（2）质量指标。《盐池县天然气融合发展产业园产业规划》报告验收合格率100%

（3）时效指标。2024年12月底前完成报告的编制。

（4）成本指标。盐池县天然气融合发展产业园产业规划编制费用30万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。推动天然气由“燃料”向“原料”转变，发展氢能、氦气、碳纳米管等高附加值产品，实现资源价值倍增，培育规上企业和税源主体，形成稳定可持续的税收增量，增强县级财政造血能力。

（2）社会效益。优先吸纳本地劳动力，培育本地技工，为县域长远发展积蓄人力资本，提升用气保障和公共服务水平，增强群众获得感。

（3）生态效益。以天然气替代煤炭、重油等高污染原料，从源头降低SO₂、颗粒物等污染物产生，推动产业绿色转型，发展绿氢、电气化改造等低碳技术，助力园区单位产值能耗和碳排放双下降，服务“双碳”目标。

（4）可持续影响。通过“天然气+精细化工+新材料”多元融合，避免单一资源依赖，增强产业链韧性和抗周期波动能力，统

筹能耗、水耗、排放指标配置，推动资源集约利用，为园区长远发展预留空间和环境容量。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

盐池县 2025 年公开招聘园区安全监管员 考试考务费项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达盐池县 2025 年公开招聘园区安全监管员考试考务费资金预算 4 万元，其他资金 0.0577 万元，项目资金总额 4.0577 万元，绩效目标为：规范开展园区安全监管员资格考试等相关考务工作，确保考试流程规范、结果公正准确，完善考试档案管理，实现考试资料、成绩记录、考务经费使用等档案规范留存，确保可追溯，优化考试服务，提升考生及相关企业满意度，助力打造专业化、规范化的安全监管队伍，夯实园区安全生产监管基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 4.0577 万元，由盐池县财政局下达资金指标 4 万元，其他资金 0.0577 万元，实际到位 4.0577 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 4.0577 万元，截止目前完成资金支付 4.0577 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。组织安全监管员笔试、面试资格考试，完成考务服务报名人次。

（2）质量指标。全程规范有序，试卷印制、保密、阅卷等环节符合考务工作标准，考试结果公正准确。

（3）时效指标。安全监管员考试均按计划按时组织开展，无延迟、漏办情况，考试成绩及时公示、反馈，考试档案及时整理归档，考务工作及时率 100%。

（4）成本指标。盐池县 2025 年公开招聘园区安全监管员考试考务费用 4.0577 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。有效强化园区安全生产监管力量，减少因监管不到位引发的生产安全事故，降低事故直接经济损失和应急处置成本，为园区企业安全稳定生产提供保障，间接提升园区经济运行效益。

（2）社会效益。提升园区安全生产监管整体水平，提高企

业安全风险防控能力，降低生产安全事故发生率及人员伤亡率；同时，规范的考务工作营造了公平公正的从业环境，引导安全监管人员提升专业素养，助力构建安全、有序、稳定的园区安全生产环境。

（3）生态效益。该项目的实施，通过提升安全监管员专业能力，强化对园区企业安全生产的日常监管，助力企业规范落实安全生产主体责任，减少因生产安全事故引发的危险化学品泄漏、火灾等次生环境污染事件，降低环境危害风险，助力园区生态安全保障。

（4）可持续影响。该项目的实施，持续强化安全监管人员队伍建设，推动园区安全生产监管工作常态化、规范化开展，夯实园区安全生产长效管理基础，确保园区安全生产形势持续稳定向好。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后

年度项目立项和经费支持的重要依据；

(三)项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

惠企政策宣传、生态环保宣传、安全生产宣传、 专项整治检查等支出绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达惠企政策宣传、生态环保宣传、安全生产宣传、专项整治检查等项目资金预算 10 万元，绩效目标为：本项目资金主要用于园区惠企政策、高质量发展宣传，生态环保和安全生产宣传、专项整治等费用开支，主要目标是：提高惠企政策的知晓率、政策兑现的规范性，提高企业生态环保和安全生产意识，有效防范安全生产事故的发生，不断加强园区生态文明建设和安全生产管理水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 10 万元，由盐池县财政局下达资金指标 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 10 万元，合同金额 10 万元，截止目前完成资金支付 10 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，

资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。全年印刷宣传册大于等于 3000 册，安装大型宣传展板数量大于等于 5 块。

(2) 质量指标。监督检查符合检查规范。

(3) 时效指标。及时完成监督检查的内容及任务。

(4) 成本指标。惠企政策宣传、生态环保宣传、安全生产宣传、专项整治检查等 10 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。有效提高企业的经济收入。

(2) 社会效益。有效提高提高企业工作人员业务素质

(3) 生态效益。有效提高园区生态建设。

(4) 可持续影响。该项目的实施可以长期影响企业生态环保和安全生产意识。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90% 以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

2023 年开发区绩效奖励专项资金 绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达盐池县 2023 年开发区绩效奖励专项资金本项目主要科学规划产业发展方向，调整产业发展结构，助推产业高质量发展。包括盐池工业园区花马池区块和高沙窝区块道闸减速带安装、限高杆安装及地面标识线擦除、高沙窝区块（西区）垃圾填埋场雨水收集池维修项目等项目 2025 年 12 月底前完成，项目的建设将对盐池工业园区的建设，对于进一步促进盐池县形成新的增长动能，调整优化经济结构，转变发展方式，促进地方持续健康发展具有一定的现实意义。绩效目标为：本项目主要科学规划产业发展方向，调整产业发展结构，助推产业高质量发展。包括盐池工业园区花马池区块和高沙窝区块道闸减速带安装、限高杆安装及地面标识线擦除、高沙窝区块（西区）垃圾填埋场雨水收集池维修项目等项目 2025 年 12 月底前完成，项目的建设将对盐池工业园区的建设，对于进一步促进盐池县形成新的增长动能，调整优化经济结构，转变发展方式，促进地方持续健康发展具有一定的现实意义。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 1747234.28 元，由盐财预〔公共预算〕2025 第 134 号下达资金指标 247234.28 元，盐财预〔公共预算〕2025 第 352 号下达资金指标 1500000.00 元，实际到位 1747234.28 元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 1747234.28 元，截止目前完成资金支付 1747234.28 元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标 1：高沙窝区块（西区）苗木养护及死树清理项目 13146 棵。

数量指标 2：盐池工业园区花马池区块和高沙窝区块道闸减速带安装、道闸减速带 151m，限高杆 4 套，地面标识线擦除 6 套，探照灯 2 套，无线摄像头 1 套。

数量指标 3：盐池工业园区高沙窝区块封闭化围栏维修项目破损围栏拆除 3000m，成品围栏安装 300m，拆除围栏重复利用

2700m，围墙基础 96m³，钢丝拉线 3000m。

数量指标 4：高沙窝区块（东区）尾水回用收集池维修项目 3 台水泵抽水 5 天维修 22 平方米。

（2）质量指标。项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标。安全监管员考试均按计划按时组织开展，无延迟、漏办情况，考试成绩及时公示、反馈，考试档案及时整理归档，考务工作及时率 100%。

（4）成本指标。2023 年开发区绩效奖励专项资金 1747234.28 元，资金到位率 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。有效提高工业产值增加值。

（2）社会效益。有效改善营商环境。

（3）可持续影响。该项目的实施，促进经济社会持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分，评定为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后

年度项目立项和经费支持的重要依据；

(三)项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日

宁夏盐池工业园区管理委员会

2023 年度效能目标管理综合考核以奖代补 资金绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县委、政府的工作部署，我管委会经会议研究决定实施盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用，现将项目自评总结报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

本项目资金主要用于园区高质量发展宣传、生态环保、安全生产宣传、专项整治检查差旅费等。主要目标：提高惠企政策的知晓率、政策兑现的规范性，提高企业生态环保和安全生产意识，有效防范安全生产事故的发生，不断加强园区生态文明建设和安全生产管理水平。

二、绩效目标批复下达情况

（一）年初下达 2023 年度效能目标管理综合考核以奖代补资金项目资金 5 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。该项目预算资金 5 万元，由盐

池县财政局下达资金指标 5 万元，实际到位 5 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金预算 5 万元，截止目前完成资金支付 5 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年印刷宣传册数大于等于 1000 册。

（2）质量指标。符合监督检查的规范性。

（3）时效指标。监督检查完成的及时性。

（4）成本指标。预计投资成本 5 万元，实际已付款资金 5 万元，项目已达到预计设定目标。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：有效增加工业产值增加值。

（2）社会效益：有效提高企业工作人员业务素质。

（3）生态效益：有效提高园区生态建设。

（4）可持续影响：有效提高企业生态环保和安全生产意识。

3、满意度指标完成情况分析。针对该项目，我们采取问卷

调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益群众满意度进行问卷调查，本项目的总体满意度约为 90%以上。

4、本项目绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 93 分，评定为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026 年 3 月 17 日

宁夏盐池工业园区管理委员会

2023 年招商引资奖励资金绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年度由县级资金安排下达 2023 年招商引资奖励资金 10.53 万元，绩效目标为：为进一步推进聚焦全县十大重点产业，带动县域经济发展，充分发挥我县资源优势，找准政策契合点，精准谋划招商项目，积极组织开展外出招商活动、召开招商引资推介会、邀请客商来盐考察，力争吸引相关产业企业来盐投资兴业，带动县域经济高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。该项目资金预算 10.53 万元，由盐财预〔公共预算〕2025 第 143 号文件下达资金指标 10.53 万元，实际到位 10.53 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目截止目前完成资金支付 10.53 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导

签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。招商引资外出招商 10 次数 20 人数。

（2）质量指标。有效增加招商引资企业高质量落地盐池建设。

（3）时效指标。2025 年 12 月底之前。

（4）成本指标。招商引资外工作经费、及宣传推广费 10.53 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。有效带动社会资本投入。

（2）社会效益。通过招商引资渠道，吸引实力雄厚企业来盐投资兴业，带动盐池县产业发展，增加经济收益和劳动力就业。

（3）生态效益。有效提高园区生态建设。

（4）可持续影响。有效提升盐池县产业发展，推动地方社会经济健康发展。

3、满意度指标完成情况分析。服务招商引资项目和企业满意度大于等于 90%

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 94 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据；

（三）项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

宁夏盐池工业园区管理委员会

2026年3月17日