

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称: 宁夏远裕建材 5000 万块智能全自动砌块生产项目

项目代码: 2018-640323-41-03-012878

建设地点: 吴忠市盐池县花马池镇

验收单位: 宁夏盐池远裕建材工贸有限公司

2022 年 7 月 13 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	宁夏远裕建材 5000 万块智能全自动砌块生产项目	行业类别	其他类型项目
主管部门 (或主投资方)	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	盐池县审批服务管理局-《水土保持行政许可承诺书》- (编号: 2020-06) 2021 年 3 月 29 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2019 年 3 月开工, 2019 年 9 月完工		
水土保持方案编制单位	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司 (自编)		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持监理单位	/		
水土保持施工单位	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司 (自建)		
水土保持设施验收报告编制单位	宁夏东青工程技术服务有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、水利部办公厅《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（水保〔2018〕133号）等要求，宁夏盐池远裕建材工贸有限公司于2022年7月13日在盐池县主持召开了宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目水土保持设施验收会。参加会议的有宁夏盐池远裕建材工贸有限公司，水土保持设施验收报告编制单位宁夏东青工程技术有限公司等代表等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及与会代表实地查勘了现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于项目水土保持设施实施情况的介绍，水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持施工过程及各项技术工作开展情况的汇报，经过质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目位于盐池县花马池镇北园子建材安置区内，由成产及办公区、成品堆放区两部分组成，本项目为新建工程，建设内容主要为轻集料小型空心砌块及混凝土路面砖生产线，辅助配电站、水泵房、循环水池、仓库、机修间，成品出场及临时贮存的成品堆放场。

工程占地面积1.87hm²，建设期实际开挖土方量为0.04万m³，回填土方量为0.04万m³，挖填平衡。工程总投资1141.2

万元，其中土建投资 276.4 万元。工程于 2019 年 3 月开工，2019 年 9 月建成，总工期 7 个月。

（二）水土保持方案编报及批复情况

宁夏盐池远裕建材工贸有限公司于 2021 年 1 月自编完成本项目水土保持方案报告表的编制工作，宁夏盐池远裕建材工贸有限公司根据对现场踏勘，查阅相关技术资料，制定了水土流失防治措施设计为：（1）生产及办公区①工程措施：土地整治 2100m²，透水砖硬化 135m²；②植物措施：栽植乔木 10 株、穴状整地 10 个、全面整地 78m²、撒播种草 78m²；③临时措施：彩钢板拦挡 240m、纤维网苫盖 510m²，洒水降尘 683m³。

（2）成品堆放区①工程措施：土地整治 12800m²；②洒水降尘 540m³。

按照要求，宁夏盐池远裕建材工贸有限公司编制了《宁夏远裕建材 5000 万块智能全自动砌块生产项目水土保持方案报告表》，报送盐池县审批服务管理局审批。

2021 年 3 月 29 日，盐池县审批服务管理局以同意宁夏远裕建材 5000 万块智能全自动砌块生产项目《水土保持行政许可承诺书》（编号：2020-06）批复水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围 1.87hm²，水土保持总投资 9.73 万元，水土流失防治标准为：水土流失总治理度 85%，土壤流失控制比 0.80，渣土防护率 87%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 25%。

（三）水土保持设施完成情况

2022年7月13日，水土保持设施验收技术服务单位现场核查与查阅资料，本项目在建设过程中基本落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了生产及办公区的土地整治 2100m²，透水砖硬化 135m²，栽植乔木 10 株、穴状整地 10 个、全面整地 78m²、撒播种草 78m²，彩钢板拦挡 240m、纤维网苫盖 510m²，洒水降尘 683m³；成品堆放区的土地整治 12800m²、洒水降尘 540m³。

（四）验收结论

验收组认为：宁夏盐池远裕建材工贸有限公司依法编制了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实完成了各项水土保持防治措施，措施布局全面可行，完成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，较好的控制和减少工程建设中的水土流失；水土保持后续管理、维护责任落实；符合水土保持设施验收合格的条件，经验收组评议，同意验收结论为合格。

（五）后续管护要求

工程运行期，运行管理单位应加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	乔彪	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司	项目负责人	乔彪	建设单位
成员	张立平	宁夏东青工程技术有限公司	工程师	张立平	验收报告 编制单位
	刘冬娟	宁夏东青工程技术有限公司	工程师	刘冬娟	
	乔彪	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司	项目负责人	乔彪	施工单位
	乔彪	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司	项目负责人	乔彪	水土保持 方案编制 单位
	王立明		高级工程师	王立明	特邀专家
	付建宁		工程师	付建宁	特邀专家

项目现状照片



绿化现状



绿化现状



成品堆料区土地整治后现状



生产及办公区土地整治后现状

宁夏回族自治区企业投资项目备案证

项目代码：2018-640323-41-03-012878

项 目 名 称：宁夏盐池远裕建材工贸有限公司年产5000万块智能全自动砌块生产项目

项目法人全称：宁夏盐池远裕建材工贸有限公司

社会统一信用代码：91640323MA76DMEU0U

企业经济类型：私营企业

建 设 地 点：吴忠市盐池县花马池镇

建 设 性 质：新建

计划开工时间：2019年03月

项目 总 投 资：1141.2万元

建 设 规 模：占地面积28亩，建筑面积5亩。

建 设 内 容：安装QFT18-20智能型全自动生产线一套及配套设施。

项目单位声明：本项目符合国家产业政策、投资政策的规定，符合行业准入标准，且不在《政府核准的投资项目目录》范围之内，并承诺上述备案信息真实合法有效。






2018年12月17日

水土保持行政许可承诺书

编号：2020-06

项目名称	宁夏远裕建材 5000 万块只能全自动砌块生产项目
建设地点	宁夏盐池县花马池镇北园子建材安置区
区域评估情况	开发区名称:
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间:
水土保持方案公开情况	公示网站: 水土保持公示网
	起止时间: 2021. 3. 1-2020. 3. 20
	公众意见接收和处理情况: 无
生产建设单位	名称: 宁夏盐池远裕建材工贸有限公司
	统一社会信用代码: 91640323MA76DMEU0U
	地址: 宁夏盐池县花马池镇北园子建材安置区
	电子信箱:
	法人代表: 乔彪 联系电话: 15825335777
	授权经办人姓名: 乔彪 联系电话: 15825335777
	证件类型及号码: 身份证-642126197704260217


<p>生产建设单位承诺内容</p>	<p>1. 已知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2. 所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3. 严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防止项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4. 依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5. 积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6. 予以承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7. 其他需承诺的事项。</p> <div style="text-align: center;"> <p>法人代表（签字）： </p> <p>生产建设单位（盖章）： </p> <p>2021年3月29日</p> </div>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式规定要求，准予许可。</p> <div style="text-align: center;"> <p>水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章） </p> <p>2021年3月29日</p> </div>

中华人民共和国 税收完税证明

填发日期： 2021 年 4 月 8 日

No. 364035210400012175

税务机关：国家税务总局盐池县税务局纳税服务股（办税服务厅）

纳税人识别号 91640323MA76DMEU0U		纳税人名称 宁夏盐池远裕建材工贸有限公司			
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
36403621040000459	水土保持补偿费收入	水土保持补偿费收入	2021-04-08 至 2021-04-08	2021-04-08	18,700.00
金额合计 (大写) 人民币壹万捌仟柒佰元整					¥18,700.00
		填 票 人 蒋世佳	备注 税款所属税务机关名称：国家税务总局盐池县税务局		

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目

时间：2022-07-13

项 目	宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目
项目类型	城市建设类-加工制造类项目
建设单位	宁夏盐池远裕建材工贸有限公司
编制单位	宁夏东青工程技术服务有限公司
监测单位	略
地理位置	宁夏回族自治区吴忠市盐池县
说 明	宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目位于盐池县花马池镇北园子建材安置区内，由成产及办公区、成品堆放区两部分组成，本项目为新建工程，建设内容主要为轻集料小型空心砌块及混凝土路面砖生产线，辅助配电站、水泵房、循环水池、仓库、机修间，成品出场及临时贮存的成品堆放场。工程占地面积1.87hm ² ，建设期实际开挖土方量为0.04万m ³ ，回填土方量为0.04万m ³ ，挖填平衡。工程总投资1141.2万元，其中土建投资276.4万元。工程于2019年3月开工，2019年9月建成，总工期7个月。
附 件	附件1: 验收鉴定书-宁夏远裕建材5000万块智能全自动砌块生产项目.pdf

 昵称 必填

邮箱 必填

输入评论 (评论人工审核 邮箱严格保密 回复邮件通知)

0/500

发送



没有评论