

盐池县盐州路街道办事处关于南环新村整治提升项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19 号）要求，我单位对南环新村整治提升项目开展了绩效自评工作，现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

该项目年度中由县级资金安排下达 100 万元，主要对南关新村 15 块闲置空地进行硬化绿化，包括停车场及道路硬化面积约 3455 平方米，场地硬化铺面积达 2839 平方米，绿化面积约 1656 平方米，新建廊架，配置健身器材、坐凳、安装宣传栏等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目资金 2023 年实际到位 100 万元，均属县财政资金。资金到位与资金计划进行比对，资金到位率 45.45%。

2、项目资金执行情况分析

2023 年按照项目资金的安排和要求，截至目前实际支出资金 100 万元。已完成南关新村 15 块闲置空地硬化绿化，包括停车场及道路硬化面积约 3455 平方米，场地硬化铺面积达 2839 平方米，绿化面积约 1656 平方米，新建廊架，配置健身器材、坐凳、安装宣传栏等。

3、项目资金管理情况分析

项目资金严格按照专项资金管理办法，根据绩效指标，做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：硬化绿化数闲置空地 15 块，面积达到 6294 平方米；廊亭、条凳配置数量 5 套，安装建设器材（包括扭腰器、腰背按摩器、漫步机、健骑机、腹肌板等）15 件。

(2) 质量指标：工程验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标：按照合同要求，该项目已于 6 月底竣工。

(4) 成本指标：闲置空地绿化、停车场面包砖铺设硬化、配置建设器材、建设廊亭等 220 万元，已支付 100 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：无

(2) 社会效益：对闲置空地的改造，显著改善了南环新村居民居住环境。

(3) 生态效益：无

(4) 可持续影响：方便群众生活，增强居民群众幸福感、满意度

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：辖区居民对南环新村整治提升项目满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。下一步，我单位将加大宣传力度，

努力让片区居民自觉爱护公物，保护环境，养成良好风尚。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，南环新村整治提升项目自评结果 99 分，评价结果为优秀。我单位将按照财政部门的统一要求，项目于 2023 年 4 月 9 日前在政府网站公开。

五、其他需要说明情况

无其他需要说明情况。

附件：项目支出绩效自评表

盐池县盐州路街道办事处

2024 年 3 月 28 日