

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		冯记沟派出所建设资金							
主管部门		盐池县财政局		实施单位	盐池县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200	200	22.49	10	11.25%	0.1		
	其中:当年财政拨款	200	200	22.49	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效目标: 本项目主要用于冯记沟派出所建设项, 建设内容为1#1324m <sup>2</sup> , 2#188m <sup>2</sup> ; 配套完成道路、围墙、硬化铺装、外网管线等工程。主要目标是通过项目的实施不断提高为群众办实事、打击违法犯罪和加强治理基层治理能力。			年度总体目标完成情况综述: 完成建设目标, 配套道路、围墙硬化铺装及外网管线等工程全部施工到位, 竣工验收合格率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 派出所建筑总面积	1512m <sup>2</sup>	1512m <sup>2</sup>	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目按期开工率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1: 工程建设投资成本总额(万元)	≤996.03万元	≤996.03万元	10	5		因项目工程已结束, 单位决算报告未出, 剩余资金未完成支付, 计划于2026年初支付完毕
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1: 基层派出所规范化建设、警务工作环境和保障水平	不断提升	不断提升	10	10		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。
			指标2: 辖区便民警务服务工作	不断提高	不断提高	10	10		
		可持续影响指标 (20分)	指标1: 辖区社会治安防控治理能力	不断提升	长期	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1: 派出所干警满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2: 辖区企事业单位居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	同效益指标得分计算方式。	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>85.1</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。