

# 盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控 隔离医学观察点建设项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

根据（2022）盐财预（暂存款）字第100号下达盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点天然气锅炉运行、生活物资采购等资金20.423万元；根据（2022）盐财预（暂存款）字第092号下达盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点项目资金100万元，主要绩效目标为完成盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设及盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点天然气锅炉运行、生活物资采购等。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设项目批复下达资金 120.423 万元，实际到位资金 120.423 万元，资金到位率 100%。

### 2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设项目资金已落实到位，2022 年实际总支出为 120.328 万元，结余资金 0.095 万元，资金执行率 99.92%。

### 3、项目资金管理情况分析

2022 年盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设项目补助资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

## （二）绩效目标分析完成情况分析。

### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新建隔离单元 12 座，共 149 间隔离板房，总建筑面积 2734.02 平方米。

(2) 质量指标：项目建设质量验收合格率 100%。

(3) 时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设，完工及时率 100%。

(4) 成本指标：该项目将成本控制在 20.423 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：通过项目的建设提前准备充足的隔离场所，确保实现“应隔尽隔”目标，更有效控制新冠肺炎传染病的传播，保障人民群众的生命安全，稳定社会秩序。

(2) 可持续影响：项目的实施能够为盐池县提供充足的隔离场所，对疫情的传播起到长期的防控作用。

## 3、满意度指标完成情况分析

该项目的社会满意度达到 95%，项目实施后的社会效益达到了项目设定的预期效果。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设项目已完成建设任务，均达到了设定绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 98 分。

(二) 项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效

自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## **五、其他需要说明的问题**

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日