

盐池县民兵射击靶场项目建设资金 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县民兵射击靶场项目建设资金”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县民兵射击靶场项目建设资金资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位盐池县民兵射击靶场项目建设资金共307.399859万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：规划用地面积约117.3亩，规划新建观礼台、靶壕、靶档、400米障碍及25米、100米、200米靶台，附属建设管理用房、公共厕所、场地硬化等。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县民兵射击靶场项目建设资金预算和绩效目标情况。

根据(2022)盐财预(暂存款)字第027号下达307.399859万元，用于盐池县民兵射击靶场项目建设资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县民兵射击靶场项目建设实际到位资金 307.399859 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县民兵射击靶场项目建设资金已到位，2022 实际总支出为 307.399859 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县民兵射击靶场项目建设资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成靶壕、靶档、靶台 25 米、100 米、200 米靶台。

（2）质量指标：工程质量验收合格率 100%。

（3）时效指标：项目建设按期完成率 100%。

（4）成本指标：项目按批复及合同严格控制成本，将

成本控制在批复投资金额内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：完善基层武装训练场地正规化建设，提升盐池县民兵预备役正规化建设水平，可以为盐池县的经济健康有序发展保驾护航。

（2）社会效益：完善基层武装训练场地正规化建设，完善民兵训练基地基础设施建设，建造集精细化、现代化、多功能为一体的训练基地；建立健全人民武装相关机构，进一步提高盐池县民兵预备役军事训练质量；加强盐池县全民国防教育，提升盐池县民兵预备役正规化建设水平。

（3）可持续影响：民兵在咱们的日常生产生活中，特别是在基层，发挥着极其重要的作用。在和平年代，虽然民兵的任务更多的是投入到社会主义现代化建设当中，但也要有居安思危的观念，要在平时肩负起防灾救灾的任务，还要在国家进入战争状态的时候做到召之即来，来之即战。因此，民兵训练是一项必不可少的任务，通过训练，可以达到强精神、强能力、强作风的目的：强精神：在训练中，将官兵结合到一起进行思想意识教育，通过学习党的十九大、国防动员法等一系列政治思想指导和法律法规，能教导参训官兵始终将人民军队为人民的理念根植于心中，时刻保持不畏艰辛、拼搏向上的精神面貌：强能力：身体是革命的本钱，在训练中，能使官兵具有更好的体格，提高战斗力，还能强化

组织机构，使战士服从命令听指导，真正做到党指挥枪：强作风：在训练中，官兵能更深入了解做为民兵的个人行为规范，正确校正人生航向，提高了团队凝聚力，增加了做为民兵的荣誉感和使命感，为民兵能圆满完成各项任务提供有力保障。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施过程和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达 95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县民兵射击靶场项目建设资金项目 2022 年度目标全部完成实施，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 97 分。

（二）项目主管部门将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效自评情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日