

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程						
主管部门			11642126010155866X			实施单位		盐池县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.92	70.92	70.92	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	70.92	70.92	70.92	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标: 本项目完成铺设排水管2771米。通过建设本项目将提升道路管网使用效能, 改善居民生活和出行环境。					年度总体目标完成情况综述: 本项目完成铺设排水管2771米。通过建设本项目将提升道路管网使用效能, 改善居民生活和出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	完成铺设排水管道	2771米	2771米	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	项目建设质量验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	工程竣工时间	2018年9月	2018年9月	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投入资金额	70.92万元	70.92万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	带动周边产业发展	有所提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	提高群众获得感、幸福感	有利于	有利于	5	5		
			城市承载力、宜居性	有利于	有利于	5	5		
		生态效益指标 (10分)	保护生态环境	显著提升	有所提升	10	9		
		可持续影响指标 (10分)	城市道路管网和居民生活环境得到持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	受益群众满意度	100%	95%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
	总分						100	96	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。