

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			文明创建工作经费						
主管部门						实施单位	盐池县财政局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150		150	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	150		150	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	财政局办公楼屋面、外墙提升改造，为干部职工营造良好办公环境。 加强文明建设，巩固全国文明单位创建成果。					财政局办公楼屋面、外墙有明显提升，单位文化氛围有明显提升，干部职工工作环境明显改善，全国文明单位创建成果得到进一步巩固。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	指标1：拆除原有屋面（墙面）保温、防水、涂料、面块	4860平方米	4860平方米	2.5	2.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：改造屋面（墙面）保温、防水真石漆、涂料、乳胶漆	6630平方米	6630平方米	2.5	2.5		
			指标3：安装防盗窗、防盗门	51.76平方米	51.76平方米	2.5	2.5		
			指标4：楼道文化宣传展板	730平方米	730平方米	2.5	2.5		
		质量指标 （10分）	指标1：办公楼屋面、外墙提升改造工程合格率	100%	100%	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值	
			指标2：文化长廊建设工程合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标 （10分）	指标1：项目完成时间	2021/8/14前	2021年8月	10	10		
		成本指标 （10分）	指标1：财政局办公楼屋面、外墙提升改造	92.28万元	94.3832万元	5	4.93		项目已完成，资金结余
			指标2：财政局办公楼文化长廊建设	57.72万元	55.6168万元	5	4.82		项目已完成，资金结余
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	指标1：					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：						
		社会效益 指标（20分）	指标1：提升办公楼外在形象，为文明城市创建贡献力量	100%	100%	10	10		
			指标2：进一步巩固财政局文明创建成果	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续 影响指标 （20分）	指标1：文明单位复验合格	100%	100%	20	20			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标（20分）	指标1：办公楼干部职工满意度	≥98%	≥98%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	99.75		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。