

盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村 长城 I 段)保护利用设施建设 项目绩效自评报告

县财政局：

根据盐池县财政局《关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26 号）要求，我局组织相关人员对实施的“盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城 I 段)保护利用设施建设项目”旅游项目以奖代补管理办法兑现奖补项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城 I 段)保护利用设施建设项目资金预算和绩效目标情况

1、2021 年下达我局盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城 I 段)保护利用设施建设项目资金共 3.78 万元。

2、主要绩效目标：通过围栏的形式对盐池县明长城头道边（东门村至东郭庄村长城 I 段）进行保护，有效阻止动物和人近距离踩踏长城，强化对长城的保护力度。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县明长城头道边

(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护利用设施建设项目预算和绩效目标情况

根据盐财〔预〕指标〔2021〕457号文件要求，盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护利用设施建设项目资金预算安排120万元，全部为财政拨款，盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护利用设施建设项目2021年资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护利用设施建设项目下达资金3.78万元，实际到位资金3.78万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2021年盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护利用设施建设项目资金已全部安排到位，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2021年实际总支出金额3.78万元，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城Ⅰ段)保护

利用设施建设项目专项资金严格按照《专项资金管理办法》的规定进行管理，资金拨付审批程序完整；在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

二、绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标：支付设计费。
- （2）质量指标：按要求完成前期设计图纸。
- （3）时效指标：按照时限要求完成了新建保护围栏设计费。
- （4）成本指标：支付设计费 3.7 万元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：有效带动盐池经济发展。
- （2）社会效益：强化对长城的保护力度，带动可持续发展。
- （3）生态效益：达到对明长城遗址的保护作用。

3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 98\%$ ，游客满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城 I 段)

保护利用设施建设项目已全部落实，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，该项目自评指标得分 96 分。

（二）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

盐池县文化旅游广电局

2022 年 5 月 19 日