

盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金共70.92万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：本项目完成铺设排水管2771米。通过建设本项目将提升道路管网使用效能，改善居民生活和出行环境。

（二）年度中安排下达盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金预算和绩效目标情况

根据盐（2022）财预（公共预算）字第304号，下达盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金70.92万元。主要

绩效目标完成铺设排水管 2771 米。通过建设本项目将提升道路管网使用效能，改善居民生活和出行环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程批复下达资金 70.92 万元，实际到位资金 70.92 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程资金已落实到位，2022 年实际总支出为 70.92 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程补助资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成铺设排水管 2771 米。

(2) 质量指标：项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标：该工程已于 2018 年 9 月底完成建设内容，完工及时率 100%。

(4) 成本指标：该工程按照合同金额支付工程款，本年度支付工程款 70.92 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：该工程的实施解决了裕兴村二堡道路两侧居民的排水问题，避免出现雨季雨水四处漫流的现象，该路段排水的建成使得城市基础设施建设进一步完善，加快城市发展，带动经济发展。

(2) 社会效益：该工程的建设为周围的居民提供一个优良的环境，提高人民群众居住质量、改善人民生活环境，提升人民群众的获得感与幸福感。

(3) 生态效益：该工程从一定程度上减轻生态环境的破坏，维持城市生态平衡，工程通过安装排水管可以稳固土壤、降低雨水对道路的破坏，对于污水的排放处理可以提高环境和空气的质量。

(4) 可持续影响：该工程的实施能够使城市道路管网和居

民生活环境得到持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

项目实施后受益群体对项目实施满意度达到 95%，项目实施后的社会效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县裕兴村二堡吊庄排水工程一标段工程已完成全部建设任务，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该工程自评指标得分 96 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该工程无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日