

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			盐池县花马池街（盐林路-响衍路）道路及管网改造一期工程						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1421	1421	1421	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1421	1421	1421	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标：改造路段东起响衍路，西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，进一步完善了群众居住质量、改善人民生活环境。					年度总体目标完成情况综述：改造路段东起响衍路，西至盐林路，改造长度约为1.7公里，道路红线宽度为39.0～25.0米，采用雨污分流模式，改造建设内容有道路工程、排水工程、给水工程、暖通工程、路灯工程及天然气工程等；解决了城市内涝，提高城市综合承载能力，全面提升城市主干道的服务功能，完善了城市基础设施，进一步满足群众居住质量、改善人民生活环境。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 （40分）	数量指标 （10分）	改造道路长度	1768.42米	1768.42米	1	1	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
			雨水管道	3756米	3756米	2	2		
			给水管道	1783米	1783米	1	1		
			供热管网	3220米	3220米	2	2		
			燃气管道	653米	653米	1	1		
			电信排管	2411米	2411米	2	2		
			仿古路灯	106盏	106盏	1	1		
		质量指标 （10分）	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		时效指标 （10分）	项目按期完成率	100%	95%	10	9.5		
		成本指标 （10分）	财政投入资金额	控制在概 算批复 4412万元 内	控制在概算 批复4412万 元内	10	10		
	效益 指 标 （40分）	经济效益 指标 （10分）	带动周边产业发展	有所提升	有所提升	10	8	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		社会效益 指标 （10分）	县城宜居性	显著提升	有所提升	10	9		
		生态效益 指标 （10分）	城市基础设施和居民 生活环境	显著提升	有所提升	10	9		
		可持续 影响指标 （10分）	促进文化旅游业的发 展	长期	长期	10	10		
	满意度指 标 （20分）	服务对象 满意度 指标 （20分）	收益群众满意度	100%	98%	20	19	同效益指标得分计 算方式。	
总 分						100	94.5		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。