

附件2

宁夏污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）  
2022 年中央预算内投资绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目							
下达部门		盐池县发展和改革局、盐池县住房和城乡建设局							
下还中央预算内投资（万元）		1500							
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:建设雨水主管道 2715 米，污水管道 2880 米，道路工程 2776.61 米。					年度总体目标完成情况综述： 完成盐林路（广惠街-文化街），新建d1200~d1350雨水管道735米，矩形钢筋混凝土雨水检查井（2700×2050）6座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1800×1100）10座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1800×1100）7座，单篦雨水口84座及配套道路罩面和恢复；福州街（广惠街-花马池街），新建d600~d800雨水管道1250米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500）7座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1300×1100）16座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（2000×1500）2座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1300×1100）9座，单篦雨水口68座及配套道路罩面和恢复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	实施效果指标（30分）	产出指标（15分）	支持项目个数	1个	1个	15	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		满意度指标（15分）	支持项目地方政府满意度	100%	91%	15	13		
	过程管理指标（70分）	计划管理指标（20分）	投资计划分解（转发）用时（≤个工作日）	20	20	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			“两个责任”按项目落实到位率（≥%）	100%	100%	10	10		
		资金管理指标（20分）	中央预算内投资支付率（≥%）	85%	100%	10	10		
			总投资完成率（≥%）	85%	80%	10	8		
		项目管理指标（10分）	项目按计划开工率（≥%）	90%	87%	10	9		
			超规模、超标准、超概算项目比例（≤%）	10%	0%	10	10		
		监督检查指标（10分）	审计、督查、巡视等指出问题项目比例（≤%）	0	0	10	10		
	总分					100	95		