

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.423	120.423	120.328	10	99.92%	10
			其中：当年财政拨款	120.423	120.423	120.328	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标：完成盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设。新建隔离单元12座，共149间隔离板房，总建筑面积2734.02平方米。通过项目的建设提前准备充足的隔离场所，确保实现“应隔尽隔”目标，更有效控制新冠肺炎传染病的传播，保障人民群众的生命安全，稳定社会秩序。					年度总体目标完成情况综述：完成盐柳路新冠肺炎疫情防控隔离医学观察点建设。新建隔离单元12座，共149间隔离板房，总建筑面积2734.02平方米。通过项目的建设提前准备充足的隔离场所，确保实现“应隔尽隔”目标，更有效控制新冠肺炎传染病的传播，保障人民群众的生命安全，稳定社会秩序。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建隔离单元	12座	12座	3	3	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
			隔离板房	149间	149间	3	3		
			总建筑面积	2734.02平方米	2734.02平方 米	4	4		
		质量指标 (10分)	项目建设质量验收合 格率率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		时效指标 (10分)	工程竣工时间	2022年11月	2022年11月	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投入资金额	120.423万元	120.423万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	保障人民群众的生命 安全，稳定社会秩序	有利于	有利于	15	15	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。”	
		可持续 影响指标 (15分)	防控疫情传播	长期	长期	15	15		
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	受益群众满意度	100%	95%	20	18	同效益指标得分计 算方式。	
总 分						100	98		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。