

盐池县生态林场 2020 年改善基础设施建设项目财政专项 扶贫资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据《关于下达 2020 年中央财政专项扶贫资金预算指标的通知》（宁财农指标[2019]691 号）和《盐池县扶贫开发领导小组办公室关于印发《盐池县 2020 年脱贫攻坚巩固提升扶贫专项资金计划的通知》（盐扶开发[2020]4 号）》文件精神，财政下达 2020 年国有林场扶贫资金 160 万元。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

（1）道路工程：拆除原破损混凝土道路，新建混凝土路 175 米。
（2）建筑工程：管护用房建筑面积 453.12 平方米。（3）室外配套工程：含场地硬化 445 平方米；外网工程；室外旱厕一座。（4）拆除现状建筑 332.10 平方米，拆除现状室外地坪 998 平方米，拆除混凝土道路面积 1225 平方米。

二、绩效自评工作开展情况（包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等）

我单位在 2021 年 1 月 15 日成立自评小组，对 2020 年改善基础设施建设项目通过收集整理各种资料（包括项目资料的完整

性、及时性和准确性以及项目资金收入和支出凭证等），然后通过年初设立的绩效目标表，进行逐条填报分析，通过数据分析，自评打分，最终形成自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020年盐池县生态林场改善基础设施建设项目资金到位160万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2020年盐池县生态林场改善基础设施建设项目工程款支付147.9万元，前期费用支付9.87万元，总计支付157.77万元，支付率98.6%，剩余2.23万元系工程质保金待下年支付。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照扶贫资金管理办法执行该项目资金的管理，项目资金能够按照建设内容使用。做到专款专用，无挤占挪用项目资金。项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等规章制度。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

年初目标设定：（1）道路工程：拆除原破损混凝土道路，新建混凝土路 175 米。（2）建筑工程：管护用房建筑面积 453.12 平方米。

（3）室外配套工程：含场地硬化 445 平方米；外网工程；室外旱厕一座。（4）拆除现状建筑 332.10 平方米，拆除现状室外地坪 998 平方米，拆除混凝土道路面积 1225 平方米。

年底指标完成情况：（1）道路工程：拆除原破损混凝土道路，新建混凝土路 228 米；（2）建筑工程：管护用房建筑面积 453.12 平方米；（3）室外配套工程：外网工程：室外旱厕一座；（4）拆除现状建筑 1024 平方米，拆除现状室外地坪 998 平方米，拆除混凝土道路面积 1225 平方米。（5）增加混凝土道牙子（50*30 厘米）453 米，污水井一座（1.5*1.2 米）。

（2）质量指标。完成年初合同约定要求，工程验收合格率 100%。

（3）时效指标。工程完成及时率 100%。

（4）成本指标。

新建混凝土路 228 米 23 万元，管护用房建筑面积 453.12 平方米 104.53 万元，室外旱厕一座 9.3 万元，拆除现状建筑 1024 平方米 3.32 万元，拆除现状室外地坪 998 平方米 1.62 万元，拆除混凝土道路面积 1225 平方米 7.49 万元增加混凝土道牙子（50*30 厘米）453 米 1.6 万元，污水井一座（1.5*1.2 米）0.25 万元，前期设计勘察等费 8.89 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。无。

(2) 社会效益。

受益贫困村 3 个, 人数 1430 人。

(3) 生态效益。无。

(4) 可持续影响。新建管护用房使用年限 ≥ 15 年。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目区内群众满意度大于 90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查, 2020 年国有林场扶贫资金工程绩效自评评价结果为合格。

(二) 评价结论。在资金使用方面, 严格制定和执行了《盐池县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》及有关资金管理办法、财务管理核算制度, 资金使用规范, 相关资料齐全, 成本控制有效, 无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面, 内业资料完整, 保质保量的完成了项目建设。

(三) 对评价结果应用和公开情况。通过我县 2020 年实施项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标, 群众满意

度达到 90%，项目的实施对改善各地生态环境，促进农村经济发展起到了很好的推动作用。

五、其他需要说明的问题

无

