



绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年盐池县生态林场改善基础设施建设项目			项目负责人及电话		陈清 13709554387	
主管部门		盐池县自然资源局			实施单位		盐池县生态林场	
资金情况 (万元)			全年 预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	160	157.77	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	160	157.77	-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	(1) 道路工程：拆除原破损混凝土道路，新建混凝土路175米；(2) 建筑工程：管护用房建筑面积453.12平方米；(3) 室外配套工程：含场地硬化445平方米，外网工程：室外旱厕一座；(4) 拆除现状建筑332.10平方米，拆除现状室外地坪998平方米，拆除混凝土道路面积1225平方米。				(1) 道路工程：拆除原破损混凝土道路，新建混凝土路228米；(2) 建筑工程：管护用房建筑面积453.12平方米；(3) 室外配套工程：外网工程：室外旱厕一座；(4) 拆除现状建筑1024平方米，拆除现状室外地坪998平方米，拆除混凝土道路面积1225平方米。(5) 增加混凝土道牙子（50*30厘米）453米，污水井一座（1.5*1.2米）。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成 原因及 拟采取 的改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	新建混凝土路长度	15	≥228 米	228 米	15	
			新建管护用房面积		≥453.12 平方米	453.12 平方米		
			室外旱厕		≥1 座	1 座		
			拆除现状建筑面积		≥1024 平方米	1024 平方米		
			拆除现状室外地坪面积		≥998 平方米	998 平方米		
			拆除混凝土道路面积		≥1225 平方米	1225 平方米		
			混凝土道牙子长度		≥453 米	453 米		
			污水井		≥1 座	1 座		
		质量 指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	工程完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本 指标 …		新建混凝土路 228 米	15	23 万元	23 万元	15	
			新建管护用房 453.12 平方米		104.53 万元	104.53 万元		
			室外旱厕 1 座		9.3 万元	9.3 万元		
			拆除现状建筑 1024 平方米		3.32 万元	3.32 万元		



			拆除现状室外地坪 998 平方米		1.62 万元	1.62 万元			
			拆除混凝土道路面积 1225 平方米		7.49 万元	7.49 万元			
			混凝土道牙子 453 米		1.6 万元	1.6 万元			
			污水井 1 座		0.25 万元	0.25 万元			
			前期设计、勘察等费		8.89 万元	8.89 万元			
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益贫困村数	20	≥3 个	3 个	20		
			受益贫困人数		≥1430 人	1430 人			
	满意度度 指标 (10分)	可持续影响指标	新建管护用房使用年限	10	≥15年	≥15年	10		
			服务对象满意度指标	10	≥90%	90%	7		
	总分				100				97