

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县花马池街人行道改造工程（福州路-响衍路）							
主管部门		11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	360	360	360	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标:完成(一)道路工程：本次改造主要为道路两侧人行道的提升改造，拆除原有人行道10617平方米，路缘石3291米。重新铺筑人行道7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，栽设花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套。(二)景观工程：景观工程包含360平方米绿化；广场铺装962平方米；停车场775平方米；廊架1组；花池座凳52米；健身器械6套；文化墙40米；景观挡墙208米；围树椅5个；花园墙80米等。(三)附属工程：附属工程包含改移公交站5座；更换垃圾桶40个；井室改造133套；商铺台阶维修460米。				年度总体目标完成情况综述:完成(一)道路工程：本次改造主要为道路两侧人行道的提升改造，拆除原有人行道10617平方米，路缘石3291米。重新铺筑人行道7227平方米，彩色混凝土路面3390平方米，栽设花岗岩路缘石6071米，花岗岩树框200套。(二)景观工程：景观工程包含360平方米绿化；广场铺装962平方米；停车场775平方米；廊架1组；花池座凳52米；健身器械6套；文化墙40米；景观挡墙208米；围树椅5个；花园墙80米等。(三)附属工程：附属工程包含改移公交站5座；更换垃圾桶40个；井室改造133套；商铺台阶维修460米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	道路工程（详见报告正文）	1项	1项	4	4	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			景观工程（详见报告正文）	1项	1项	3	3		
			附属工程（详见报告正文）	1项	1项	3	3		
		质量指标 (10分)	工程质量验收合格率	100%	98%	10	9	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	工程完成时间	2021年11月	2021年11月	10	10		
		成本指标 (10分)	财政资金投入	控制的批复概算投资851.28万元	控制的批复概算投资851.28万元	10	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (10分)	县城宜居性	显著改善	明显改善	10	9	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		经济效益 指标 (10分)	促进周边经济发展	促进	有所促进	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	减少和杜绝环境污染	显著	明显	10	10		
		可持续 影响指标 (10分)	改造后的设施使用寿命	20年	20年	10	10		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	受益群众满意度	100%	95%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。