

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目附属设施项目						
主管部门			盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文化旅游广电局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1068379	1061769	10	99.38%	9.38
			其中:当年财政拨款		1068379	1061769	—	99.38%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强国家长城文化公园建设,持续提升县域长城保护力度,完善县域旅游基础设施建设,为创建国家全域旅游示范区夯实基础,打响盐池文旅品牌					基础设施建设顺利完成,取得预期效果			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	长城关遗址周边环境整治储盐仓库维修	1项	1项	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	达到竣工验收标准	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	2023年完成	按时完成	按时完成	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	按概算投资完成建设内容	1068379.64元	1061769元	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	完善县域旅游基础设施建设,提升文化旅游发展成效	有效提升	有效提升	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		生态效益 指标 (10分)	环保无污染,节能节约	符合有关规定	符合有关规定	10	10	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 (10分)	有效提升文化旅游综合服务效能,满足群众对文旅基础服务要求	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	99.39	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。