

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			毛不喇、高平堡服务区项目供水、供电费用						
主管部门			盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文化旅游广电局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		54.90119	54.90119	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		54.90119	54.90119	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成毛不喇、高平堡服务区项目通水、通电工程，保障（第六批资金）长城国家文化公园（高平堡段）旅游基础设施和公共服务设施配套项目和（第六批资金）明长城横城至花马池（盐池段）文化旅游廊道配套基础设施项目顺利开工建设。					完成毛不喇、高平堡服务区项目通水、通电工程，保障（第六批资金）长城国家文化公园（高平堡段）旅游基础设施和公共服务设施配套项目和（第六批资金）明长城横城至花马池（盐池段）文化旅游廊道配套基础设施项目顺利开工建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	毛不喇服务区通水工程	1项	1项	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			毛不喇服务区通电工程	1项	1项				
			高平堡服务区通水工程	1项	1项				
			高平堡服务区通电工程	2项	2项				
		质量指标 （10分）	保障水、电供应	成功通水、通电	成功通水、通电	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 （10分）	完成时间	2022年3月15日前完成	按时完成	10	10		
		成本指标 （10分）	水电工程费用	54.90119万	54.90119万	10	10		
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标（20分）	保障服务区工程顺利实施，带动旅游发展。	有效提升	有效提升	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标（20分）	保障水电持续供应，减轻环境污染。	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10分）	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			游客满意度	≥90%	≥90%				
总 分						100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。