

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城I段)保护利用设施建设项目						
主管部门			盐池县文化旅游广电局			实施单位	盐池县文化旅游广电局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		48.24	45.6915	10	95.00%	9.5
			其中:当年财政拨款		48.24	45.6915	—	—	
			上年结转资金				—	—	
			其他资金				—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城I段)保护利用设施建设项目,主要目标是通过围栏的形式对盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城I段)进行保护,有效阻止动物和人近距离踩踏长城,强化对长城的保护力度。					通过围栏的形式对盐池县明长城头道边(东门村至东郭庄村长城I段)进行保护,有效阻止动物和人近距离踩踏长城,强化对长城的保护力度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	新建保护围栏	1项	1项	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			新建界桩	1项	1项				
		质量指标 (10分)	达到竣工验收标准	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	按时完成建设内容	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10分)	新建围栏,新建界桩	45.6915	45.6915	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10分)	提供就业岗位,带动群众收入	收入提高	收入提高	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	强化对长城的保护力度,推动可持续发展	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益 指标 (10分)	达到对明长城遗址和周边环境生态环境的保护作用	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续 影响指标 (10分)	长期保护长城遗址本体安全	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			游客满意度	≥98%	≥98%				
总 分						100	99.5		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。