

# 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目

## 2024 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2024 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2025〕17 号），我段开展了 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目绩效自评工作。现报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年年中县财政局根据《盐池县财政局关于下达 2024 年地方政府新增一般债券资金预算指标（第二批）的通知》（盐财（预）指标〔2024〕296 号）文件下达我段 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目 100 万元。本项目主要用于 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目支出。主要包括王乐井危桥改造，保障桥梁安全通行工作，提高桥梁使用年限，使得桥梁列养可持续，社会居民满意度提升。

### 二、绩效目标完成情况分析

### **（一）资金投入情况分析。**

1、项目资金到位情况分析。盐池县财政局下达我段 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目 100 万元，资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。下达的 2024 年盐池县农村公路危旧桥梁改造项目 100 万元，已支付完成 81.6218 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

### **（二）绩效目标完成情况分析。**

#### **1、产出指标完成情况分析。**

(1)数量指标。桥梁全长 21.42m。

(2)质量指标。桥梁设施完整，项目(工程)验收合格率 100%。

(3)时效指标。按时完成投资。

(4)成本指标。项目成本 100 万元。

#### **2、效益指标完成情况分析。**

(1)经济效益。促进农村经济和农业发展。

(2)社会效益。公路安全水平。

(3)生态效益。为群众提供“安、快、畅、美、”的道路行驶环境。

(4)可持续影响。提高农村公路养护管理水平。

#### **3、满意度指标完成情况分析。社会居民满意度 ≥ 85%。**

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。