

盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批） 一标段、（第三批）二标段，2023 年农村 公路路况提升工程（第一批）一标段、 四标段项目 2024 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2024 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2025〕17 号），我段精心组织、安排专人，对盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段项目绩效进行了认真的评估和总结，现将项目情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段项目资金预算指标资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段项目资金预算和绩效目标情况。

《盐池县 2024 年财政预算划转通知书》（（2024）盐财预（存量）字第 156 号）下达资金 667.97063 万元，用于盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。根据盐池县 2024 年财政预算划转通知书（2024 盐财预（存量）字第 156 号）下达资金 667.97063 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。下达的 667.97063 万元，已支付完成 667.970181 万元。

3、项目资金管理情况分析。严格做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据均符合规定。严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段对冯记沟至大水坑实施养护工程，主要建设内容包括铣刨旧沥青路面，挖除旧路水泥稳定砂砾基层，铺筑 20cm 水泥稳定砂砾基层（掺碎石），铺筑 4cm 沥青混凝土面层。项目于 2022 年 9 月开工建设，2023 年 5 月完成交工验收。

盐池县 2022 年农村公路养护工程（第三批）二标段对唐平庄—松记水、萌麦线实施养护工程，主要建设内容包括水泥混凝土面板拉毛，细粒式沥青混凝土等。项目于 2022 年 3 月开工建设，2023 年 6 月完成交工验收。

盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段对 G338 岔路口路口—马记掌、G338 岔路口至李毛庄、三墩子村道、下王庄村道共 4 条农村公路实施农村公路路况提升工程，主要建设内容包括旧路沥青路面铣刨+铺筑 3cmAC-13，旧路水稳基层挖除+铺筑 18cm 水泥稳定砂砾（掺碎石），旧路级配砂砾底基层挖除+铺筑 18cm 级配砂砾底基层，水泥混凝土面板拉毛（铣刨 1cm），重新铺筑水泥混凝土板，细粒式沥青混凝土（AC-13C）。项目于 2023 年 7 月开工建设，2023 年 11 月完成交工验收。

盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）四标段对盐王线实施农村公路路况提升工程，主要建设内容包括旧路沥青路面铣刨+铺筑 4cmAC-13，旧路水稳基层挖除+铺筑 18cm 水泥稳定砂砾（掺碎石），旧路级配砂砾底基层挖除+铺筑 18cm 级配砂砾底基层。项目于 2023 年 7 月开工建设，2023 年 11 月完成交工验收。

我段盐池县 2024 年财政预算划转通知书项目，严格按照相关程序进行，确保了项目的可行性和实效性，项目全部按计划实施，开工率、完工率均达到 100%。资金使用做到公开、公平，专款专用，严格执行项目财务管理制度，项目资金的实际支出使用规范合理，未出现挤占和挪用等违规行为。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。对盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段完成养护工程，对盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段，完成路况提升 28.96km。

（2）质量指标。本项目按照要求已完成全部内容，按照《公

路工程技术标准》、《公路沥青路面养护设计规范》、《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》等规定进行设计，结合原路基本情况，维持原有道路技术标准进行建设，该工程项目质量达到设计和规范要求，工程项目质量等级合格，2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段已完成财务决算，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段已完成审计结算。

（3）时效指标。已按照合同约定完成所有建设内容，完成目标任务 100%，按期完成投资。

（4）成本指标。667.970181 万元用于盐池县 2022 年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。盐池县2022年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县2023年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段实施后通过改善路面情况，促进农村产业发展。

（2）社会效益。盐池县2022年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县2023年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段实施后道路畅通整洁，改善居民出行条件，为群众提供“安、快、畅、美”的通行环境。

（3）生态效益。盐池县2022年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县2023年农村公路路况提升

工程（第一批）一标段、四标段实施后改善道路周边的生态环境，提供更好的生态条件，提升人居环境舒适度。

（4）可持续影响。下一步会持续对农村公路进行管理养护，提高农村公路服务水平。

3、满意度指标完成情况分析。

盐池县2022年农村公路养护工程（第一批）一标段、（第三批）二标段，盐池县2023年农村公路路况提升工程（第一批）一标段、四标段实施后，经向群众发放调查问卷，进行满意度测评，社会群众满意度达到93%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，予以公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。