

黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目资金预算和绩效目标情况

无。

(二) 年度中由县级资金安排下达黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目资金预算和绩效目标情况

根据《盐池县 2024 年财政预算划转通知书》（（2024）盐财预（存量）字第 097 号）文件，盐池县财政局下达黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目资金 120 万元，盐池县森林草原零火灾，保护培育林草植被，改善生态环境，维护生态安全，实现社会环境协调发展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目资金到位 120 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目资金支出 113.13081 万元，支付率 94%。

3. 项目资金管理情况分析

该项目严格执行资金管理，项目资金能够按照项目内容使用，做到专款专用，无挤占挪用。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成警示牌制作及更新 27 块，发送防火宣传信息 393736 条，工程咨询服务 1 项，高空瞭望监控服务 1 年，视频监控设置等火灾预防体系升级改造 1 项，监控中心能力提升服务 1 项，监控中心设备升级与装修 1 项，工程监理 1 项，修建防火隔离带 120 公里，完成绩效目标。

(2) 质量指标：警示牌制作及更新，发送防火宣传信息，工程咨询服务，高空瞭望监控服务，视频监控设置等火灾预防体系升级改造，监控中心能力提升服务，监控中心设备升级与装修，工程监理，修建防火隔离带验收合格率 100%。

(3) 时效指标：按期完成。

(4) 成本指标：警示牌制作及更新 19583.3 元，防火宣传信息费 19686.8 元，工程咨询服务费 5000 元，高空瞭望监控服务费 288000 元，视频监控设置等火灾预防体系升级改造 206850 元，监控中心能力提升服务 6138 元，监控中心设备升级与装修 81950 元，监理费 9758 元，修建防火隔离带 439100 元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过项目的实施，使森林草原防火措施更加完善，进一步确保林草资源安全。

(2) 社会效益：全民森林草原防火意识提高，因森林草原火灾造成的伤亡人数下降。

(3) 生态效益：对保护生态环境的作用提升，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，草原火灾受害率 $\leq 2\%$ 。

(4) 可持续影响：对生态环境起到可持续保护作用。

3. 满意度指标完成情况分析

上级部门对防火禁牧工作满意度达 98%，群众基本满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查，2024 年黄河流域宁夏段生态保护国土绿化生态安全项目资金绩效自评评价结果为 99 分。

评价结论：在资金使用方面，严格执行有关资金管理办法、财务核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。本项目 2025 年 3 月 31 日前公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。