

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农村公路建设项目配套资金（圈湾子至关祭台公路）						
主管部门			盐池县人民政府			实施单位	盐池县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	45.132825	45.132825	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	45.132825	45.132825	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	补助圈湾子至关祭台公路工程二标段建设资金不足部分40.284025万元，支付圈湾子至关祭台公路财务决算编制费4.8488万元，共计45.132825万元。					支付完成圈湾子至关祭台公路工程二标段建设资金不足部分40.284025万元，圈湾子至关祭台公路财务决算编制费4.8488万元，共计45.132825万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标 （10分）	指标1：圈湾子至关祭台公路 工程二标段建设项目里程 （公里）	9.29公里	9.29公里	10	10	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B×该指标 分值记分。	
		质量指标 （10分）	指标1：项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100– 80%（含）、80– 50%（含）、50– 0%来记分。	
		时效指标 （10分）	指标1：项目（工程）完成 及时率	100%	100%	10	10	2.若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按B/A或 A/B×该指标分值 记分。	
		成本指标 （10分）	指标1：补助圈湾子至关祭 台公路工程二标段建设资金 不足部分	40.284025万元	40.284025万元	5	5	1.若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100– 80%（含）、80– 50%（含）、50– 0%来记分。	
			指标2：圈湾子至关祭台公 路财务决算编制费。	4.8488万元	4.8488万元	5	5		
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	指标1：对经济发展的促进 作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100– 80%（含）、80– 50%（含）、50– 0%来记分。	
		社会效益 指标（10 分）	指标1：出行便捷水平	提升	提升	10	10		
		生态效益 指标（10 分）	指标1：建设项目符合环境 保护要求	符合	符合	10	10		
		可持续 影响指标 （10分）	指标1：建设项目适应交通 需求	适应	适应	10	10		
	满意度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	指标1：改善通行服务水平 后的群众满意度	≥85%	≥85%	10	9.5	同效益指标得分 计算方式。	
	总 分						100	99.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100–80%（含）、80–50%（含）、50–0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。