

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2025年度 )

项目名称			惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路工程、惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路项目水土保持补偿费							
主管部门			盐池县人民政府			实施单位	盐池县交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0	38.020291	38.020291	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款	0	38.020291	38.020291	—	—	—	
			上年结转资金				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	补助惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路工程建设资金不足部分,惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路项目水土保持补偿费,共计38.020291万元。					支付完成惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路工程建设资金不足部分,惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路项目水土保持补偿费,共计38.020291万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路工程建设项目里程(公里)	1.297公里	1.297公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		质量指标 (10分)	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100–80%(含)、80–50%(含)、50–0%来记分。		
		时效指标 (10分)	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		成本指标 (10分)	指标1: 补助惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路工程建设资金不足部分	36.600291万元	36.600291万元	5	5			
			指标2: 惠安堡镇南梁滩羊屠宰场道路项目水土保持补偿费	1.42万元	1.42万元	5	5			
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100–80%(含)、80–50%(含)、50–0%来记分。		
		社会效益 指标(10分)	指标1: 出行便捷水平	提升	提升	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		生态效益 指标(10分)	指标1: 建设项目符合环境保护要求	符合	符合	10	10			
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 建设项目适应交通需求	适应	适应	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 改善通行服务水平后的群众满意度	≥85%	≥85%	10	9.5	同效益指标得分计算方式。		
	总 分						100	99.5		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100–80%（含）、80–50%（含）、50–0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。