

附件 1

全民再生资源回收市场专项整治项目 2025 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就盐池县全民再生资源回收市场专项整治项目资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达盐池县全民再生资源回收市场专项整治项目资金预算和绩效目标情况。

无。

(二)年度中由县级资金安排下达全民再生资源回收市场专项整治项目资金预算和绩效目标情况。

2025 年度中由县级资金安排下达全民再生资源回收市场专项整治项目资金 15.56 万元。绩效目标为对再生资源回收市场进行整体商户分隔，铺设硬化路面 180 平方米、假设分隔围栏 360 米，使用石料 50 吨对园区内场地进行硬化，进一步提升再生资源回收市场基础设施建设，对再生资源回收市场环境进行整治。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔公共预算〕2025第213号下达项目资金15.56万元，实际到位资金15.56万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，项目资金支付15.56万元。资金主要用于购买石料及分隔围栏。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对施工企业提交的资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。铺设硬化路面180平方米、假设分隔围栏360米，使用石料50吨对园区内场地进行硬化。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务，建设项目合格率100%。

(3)时效指标。截止2025年9月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2025年下达并支付项目资金15.56万元，资金执行率100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。有效提升再生资源回收市场基础设施和运

营能力，2025年再生资源回收市场回收量达80%。

(2) **社会效益**。通过项目实施，进一步夯实再生资源回收市场基础设施，满足商户同行及仓储需求，进一步提高市场便捷程度，更好助力全县再生资源回收行业发展。

(3) **生态效益**。建设符合生态环保要求。

(4) **可持续影响**。项目的实施可以进一步增强再生资源回收市场的便捷性，提高行业从业人员的获得感，在环境、经济、社会方面产生了积极的可持续影响，为全县再生资源回收行业的长期发展提供了保障。

3、**满意度指标完成情况分析**。广大再生资源回收市场商户对项目资金情况高度认可，满意度达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规

定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。