

# 盐池县财政局

## 关于2025年度农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号）文件要求，推进落实我办绩效主体责任，我办对农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬经费进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2025年度农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬下达资金33.4万元，实际为2024年度农村综合改革转移支付项目未支付完的监理服务报酬，全部为县财政资金。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）项目资金投入情况

##### 1.项目资金到位情况

2025年农村综合改革转移支付项目监理劳务报酬资金年初预算33.4万元，年度追加69.51万元，共计102.91万元，到位率100%。

##### 2.项目资金执行情况

该项目严格按照转移支付资金管理办法使用，并积极做好项

目进度监管，加强对该项目资金的管理，无超支及挪用情况。

## **(二) 绩效目标完成情况**

2025 年度我县安排农村综合改革转移支付农村公益事业项目监理劳务报酬费 102.91 万元，实际为 2024 年度农村综合改革转移支付项目未支付完的监理劳务报酬。2024 年下达农村综合改革转移支付农村公益事业项目 88 个，5625 万元，实际完成 88 个项目，完成投资 5625 万元，项目完成率 100%，其中：投入 2640.75 万元，新修混凝土道路 67.374 公里；投入 408.94 万元，维修破损路面 12.44 公里；投入 44.56 万元，新修砾石道路 9.57 公里；投入 163.44 万元，安装太阳能路灯 743 盏；投入 1093.91 万元，铺设舒布洛克砖及混凝土硬化场地 76502 平方米；投入 72.06 万元，新修排水边沟 1899 米；投入 228.49 万元，新修护坡 7168 平方米；投入 636.94 万元，改造公共基础设施 8 项；投入 35.44 万元，砌筑公共围墙 615 米；投入 109.61 万元，建设小型水利 4 项；投入 139.79 万元，新修户内外排水 805 米；投入 46.57 万元，新建公厕 3 座；投入 4.5 万元，新建文化广场 1 处。

### **1. 产出指标完成情况**

(1) 产出指标：根据年初拟定的绩效目标值，农村公益事业项目完成建设任务100%。

(2) 质量指标：88个农村公益事业建设项目均已通过竣工验收，合格率达到100%。

(3) 时效指标：农村公益事业项目均在拟定的建设工期前完工，并通过验收。

(4) 成本指标：已完成的建设项目均按批复及施工合同实施，

未超出预算控制价。

## 2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益：保障农村道路畅通，减少农产品运输成本，农村经济发展水平明显提高。

(2) 社会效益：村级公益事业发展水平及村容村貌明显改善，项目村基层党组织凝聚力有所增强。

(3) 生态效益：道路扬沙情况有效减少，农村生态环境有效改善。

(4) 可持续影响：通过道路及村庄亮化建设，可保障居民外出安全，进一步提升农村产业基础设施水平。

## 3. 满意度指标完成情况

通过项目的实施，进一步提升了项目村群众和村干部的满意度，极大的改善了项目村的生产生活条件，让广大群众切实感受到了党和政府对他们的关怀。

## 三、取得经验

(一) 村民自愿、因地制宜、量力而行、合理规划是基础。农村综合改革转移支付项目建设必须以解决农民最急需、最迫切、受益最直接的事情入手，充分尊重农民的意愿，必须在村民自愿的前提下坚持因地制宜、量力而行；合理规划，确保建设取得实效。

(二) 领导重视、机构健全是关键。项目建设工作：从宣传发动、组织申报、到组织实施，督促指导、监督管理，再到组织验收，日常养护管理等，都得到领导的重视和健全的机构加以保障。

(三) 多层次的资金投入是保障。村容村貌整治作为新农村

建设的重要组成部分，要按统筹城乡经济社会发展的要求，采取各级财政投入一点，从而解决资金投入不足与建设需要较大和公共财政无法覆盖农村公共设施建设的矛盾。同时充分调动农民自建家园的积极性，体现新农村建设农民的主体地位。

**（四）制度健全，规范管理是重要条件。**健全项目专项资金管理办法，工程质量管理，财务管理，财务公开民主理财，民主管理以及农民负担等制度，将农村综合改革转移支付项目纳入规范化管理轨道，是工程建设取得成效的重要条件。

附件：盐池县本级部门项目支出绩效自评表

盐池县财政局

2026年3月17日

附件：

### 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)



项目名称		2025年农村综合改革转移支付财政奖补项目监理服务								
主管部门										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:	102.91	102.91	102.91	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	102.91	102.91	102.91	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
其他资金				—	—	—				
年度总体目标	预期目标	2025年度农村综合改革转移支付项目监理服务预算下达资金102.91万元, 实际为2024年度农村综合改革转移支付项目未支付完的监理服务预算, 2024年安排财政奖补资金5625万元, 安排下达农村综合改革转移支付(公益事业)财政奖补项目88个, 其中: 1、新建混凝土道路67.374公里; 2、维修破损路面12.44公里; 3、新建碎石道路9.57公里; 4、安装太阳能路灯743盏; 5、铺设布洛克砖及混凝土硬化场地76502平方米; 6、新建排水边沟1899米; 7、新建护坡7168平方米; 8、改造公共基础设施8项; 9、公共围墙砌筑615米; 10、建设小型水利4处; 11、新建户内外排水805米; 12、新建公厕3座; 13、新建文化广场1处。								
	实际完成情况	2025年度农村综合改革转移支付项目监理服务预算下达资金102.91万元, 实际为2024年度农村综合改革转移支付项目未支付完的监理服务预算, 2024年共完成农村综合改革转移支付项目(公益事业)88个, 完成财政奖补资金5625万元, 完成投资额的100%, 其中: 1、新建混凝土道路67.374公里; 2、维修破损路面12.44公里; 3、新建碎石道路9.57公里; 4、安装太阳能路灯743盏; 5、铺设布洛克砖及混凝土硬化场地76502平方米; 6、新建排水边沟1899米; 7、新建护坡7168平方米; 8、改造公共基础设施8项; 9、公共围墙砌筑615米; 10、建设小型水利4处; 11、新建户内外排水805米; 12、新建公厕3座; 13、新建文化广场1处。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标(10分)	57个项目, 新建混凝土道路67.374公里。					完成57个项目, 新建混凝土道路67.374公里。
	10个项目, 维修破损路面12.44公里。	完成10个项目, 维修破损路面12.44公里。								
	2个项目, 新建碎石道路9.57公里。	完成2个项目, 新建碎石道路9.57公里。								
	17个项目, 安装太阳能路灯743盏。	完成17个项目, 安装太阳能路灯743盏。								
	16个项目, 硬化场地76502平方米。	完成16个项目, 硬化场地76502平方米。								
	4个项目, 新建排水边沟1899米。	完成4个项目, 新建排水边沟1899米。								
	3个项目, 新建护坡7168平方米。	完成3个项目, 新建护坡7168平方米。								
	8个项目, 公共基础设施改造8项。	完成8个项目, 完成公共基础设施改造8项。								
	2个项目, 公共围墙砌筑615米。	完成2个项目, 砌筑公共围墙615米。								
	3个项目, 新建小型水利4处。	完成3个项目, 完成小型水利建设项目4处。								
	3个项目, 新建户内外排水805米。	完成3个项目, 新建户内外排水805米。								
	3个项目, 新建公厕3座。	完成3个项目, 新建公厕3座。								
	1个项目, 新建文化广场1处。	完成1个项目, 新建文化广场1处。								
	产出指标(40分)	质量指标(10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
时效指标(10分)		项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10				
成本指标(10分)	混凝土村道硬化	计划投资2640.75万元。	完成投资2640.75万元。	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。				
	维修破损路面	计划投资408.94万元。	完成投资408.94万元。							
	碎石道路	计划投资44.56万元。	完成投资44.56万元。							
	安装太阳能路灯	计划投资163.44万元。	完成投资163.44万元。							
	硬化场地	计划投资1093.91万元。	完成投资1093.91万元。							
	排水边沟	计划投资72.06万元。	完成投资72.06万元。							
	护坡	计划投资228.49万元。	完成投资228.49万元。							
	公共基础设施改造	计划投资636.94万元。	完成投资636.94万元。							
	公共围墙砌筑	计划投资35.44万元。	完成投资35.44万元。							
	小型水利建设	计划投资109.61万元。	完成投资109.61万元。							
	户内外排水	计划投资139.79万元。	完成投资139.79万元。							
	新建公厕	计划投资46.57万元。	完成投资46.57万元。							
	新建文化广场	计划投资4.5万元。	完成投资4.5万元。							
效益指标(10分)	经济效益指标(10分)	农村经济发展水平	明显提高	明显提高	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标(10分)	地质灾害安全隐患	改善明显	改善明显	10	10				
	社会效益指标(10分)	夜间村道照明有保障	提高明显	提高明显	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度	有效改善	有效改善	9	9	同效益指标得分计算方式。				
	群众满意度	有效改善	有效改善	9	9					
总分					99	99				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明未达标、未完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾选关系准确计分。

