

# 盐池县盐州路街道办事处关于 2023 年 民生微实项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展 2025 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24 号）要求，我单位对 2023 年民生微实项目开展了绩效自评工作，现报告如下：

## 一、绩效目标批复下达情况

### （一）年中批复情况

根据年度老旧小区改造、人居环境提升及基层治理阵地建设工作部署，年中批复多个小区基础设施改造提升项目预算资金 100 万元，明确绩效目标为：完成裕民小区、物流园小区、利源小区、信合小区、寓安北楼单元门更换，完成西花园小区、双鑫园、东顺苑南区、东顺苑北区相关场地硬化工程，新建嘉林苑“红色+X”议事亭 2 座；全面消除小区安全隐患，改善居住环境，完善基层议事阵地，项目按期完工并正常投用，资金使用规范合规，居民满意度显著提升。

### （二）年度中由县级资金安排下达项目资金预算和绩效目标情况

本年度实施过程中，无县级财政追加安排本项目资金及相应绩效目标，项目建设资金全部来源于年中批复预算，项目建设内容、规模及绩效目标未发生调整变更。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

本项目总投资 100 万元，资金来源为年度财政批复专项经费，截至 2025 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 100 万元，预算执行率为 100%，资金主要用于单元门采购安装、场地土方平整与混凝土硬化、议事亭主体施工及顶部造型制作、配套零星工程等合规支出，无超范围、超标准开支，资金支出与项目建设进度高度匹配。

项目严格执行财务管理制度，实行专款专用、单独核算，所有支出均履行审批流程，票据真实合规，支付手续完备；建立资金使用台账，全程跟踪资金流向，杜绝截留、挤占、挪用资金情况，资金管理规范有序。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

**数量指标：**安装小区单元门 95 套、新建议事厅 2 座、硬化道路 4018 平米，达成率 100%。

**质量指标：**所有更换单元门均为合格产品，安装规范牢固；硬化地面施工工艺符合规范，强度及平整度达标；议事亭主体结构安全，外观及顶部造型按设计完成，项目经自检、联合验收，工程质量合格，验收合格率 100%，质量指标全面完成。

**时效指标：**项目于 2023 年 4 月 18 日正式开工，2023 年 5 月 17 日全部工程竣工并投入使用，按期完成建设并交付，时效指标达标。

**成本指标：**项目实际总支出 100 万元，单元门安装成本 29.1045 万元、议事厅新建成本 15.9833 万元、停车场及道路硬化成本 60.2572 万元，严格控制在批复预算范围内，成本指标完成。

**经济效益：**项目未直接产生经营性经济效益，但通过更换破

损单元门减少治安隐患损失,通过硬化破损地面降低维修频次和维护成本,通过规范非机动车库减少设施损坏及安全事故处置支出,间接经济效益明显。

**社会效益:**全面解决老旧单元门破损失效、小区地面坑洼破损、裸露土地扬尘、消防通道及出入口不平整、居民议事场所缺失等问题,提升小区居住安全、通行条件和市容面貌;嘉林苑议事亭建成投用,搭建居民协商议事平台,助力基层治理,居民安全感、获得感显著增强,社会效益显著。

**生态效益:**通过裸露土地硬化、坑洼地面整治、地下车库规范硬化,有效减少扬尘、积水、杂物乱堆等问题,优化小区公共空间环境,提升小区整体人居生态面貌,生态环境效益良好。

**可持续影响:**改造工程设计及施工标准满足长期使用要求,同步明确后续管护责任主体,建立日常巡查、维护机制,可长期稳定发挥使用功能,项目可持续影响指标达标。

**满意度指标:**通过问卷调查、社区走访、意见征集等方式统计,居民对本项目改造效果满意度为 95%,满意度指标完成。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

项目总体完成较好,该项目未偏离绩效目标。下一步,加强绩效业务学习,提升管理水平;严格资金监管,提高资金使用效益。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过认真细致地分析评价,根据项目绩效评价指标对各项目量化评价,本次 2023 年民生微实项目绩效评价工作取得较好成效,项目绩效评价得分 99.5 分。

### **五、其他需要说明的问题**

本年度中央巡视、各级审计及财政监督检查中，本项目未发现违规违纪问题，无相关问题金额需要说明。

附件：支出绩效自评表

盐池县盐州路街道办事处

2025年3月31日