

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		盐州路街道办事处2023年民生微实事项目资金							
主管部门		盐池县盐州路街道办事处			实施单位	盐池县盐州路街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	100	
		上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	裕民小区更换单元门(经济适用房)、物流园小区更换单元门、更换单元门(利源小区、信合小区)、西花园小区南门裸露土地硬化、裕民小区、寅安北楼更换单元门(经济适用房)、新建嘉林苑“红色+X”议事亭1、嘉林苑“红色+X”议事亭2(顶部造型)、双鑫园2号楼与3号楼之间地下非机动车车库硬化、双鑫园5号楼前地下非机动车车库填平硬化、东顺苑南区单元门口硬化、东顺苑南区北门进出口硬化、东顺苑北区南门进出口硬化。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	指标1:安装小区单元门	95套	95套	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:新建议事厅	2座	2座	3	3		
			指标3:道路硬化面积	4018平米	4018平米	4	4		
		质量指标(10分)	单元门安装、议事厅安装、道路硬化合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标(10分)	项目工程完成时间	2023年11月底	2023年11月底	10	10		
		成本指标(10分)	指标1:单元门安装成本	≤237595元	≤237595元	3	3		
			指标2:议事厅新建成本	≤159833元	≤159833元	3	3		
	指标3:停车场及道路硬化面积		≤602572元	≤602572元	4	4			
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)	改善辖区居民生活环境	显著提升	显著提升	20	20		
可持续影响指标(20分)		方便群众生活,增强居民群众幸福感、获得感	持续	持续	20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	辖区居民对民生微实事项目满意度	100%	95%	9.5	9.5	同效益指标得分计算方式。		
<b>总 分</b>						<b>99.5</b>			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。