

附件2



杨美玲

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冯记沟乡滩羊养殖及羊肉加工提升项目							
主管部门		盐池县农业农村局				实施单位	盐池县冯记沟乡人民政府本级		
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额:	200	200	173.59	10	87%		8.7
		其中:	200	200	173.59	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	饲料加工厂:新建轻钢结构饲料库1座,建筑面积为540.00m²;混凝土场地硬化690.58m²,面包砖场地硬化260.00m²;村集体滩羊生态牧场:新建围墙586.50m;铁艺大门1座,经果林种植基地:安装围网1000米;滩羊肉集散中心设备购置:羊肉分割包装设备6台(全自动整形机1台、全自动锯骨机1台、拉伸膜包装机1台、滚动真空包装机1台、隧道热缩机1台、金属检测仪1台),2吨叉车1台及冷库储肉钢货架60个等。				新建轻钢结构饲料库1座540m²;混凝土场地硬化690.58m²,面包砖场地硬化273.4m²;村集体滩羊生态牧场:新建围墙586.50m;铁艺大门1座;经果林种植基地:安装围网1105米;滩羊肉集散中心设备购置:羊肉分割包装设备6台(全自动整形机1台、全自动锯骨机1台、拉伸膜包装机1台、滚动真空包装机1台、隧道热缩机1台、金属检测仪1台),2吨叉车1台及冷库储肉钢货架60个等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:新建轻钢结构饲料库	1座	1座	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:混凝土场地硬化	690.58平方米	690.58平方米				
			指标3:面包砖场地硬化	260平方米	273.4平方米				
			指标4:新建围墙	586.50米	586.50米				
			指标5:铁艺大门	1座	1座				
			指标6:安装围网	1000米	1105米				
			指标7:全自动整形机	1台	1台				
			指标8:全自动锯骨机	1台	1台				
			指标9:拉伸膜包装机	1台	1台				
			指标10:滚动真空包装机	1台	1台				
			指标11:隧道热缩机	1台	1台				
			指标12:金属检测仪	1台	1台				
			指标13:2吨叉车	1台	1台				
			指标14:冷库储肉钢货架	60个	60个				
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			项目完成及时率	100%	100%	10		10	
			项目完成成本	214.27	173.59	10		8.1	
	效益 指标 (40分)	经济效益	促进产业融合,提升村集体经济收入	100%	95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	提升和完善村庄基础设施,提高农民生活品质	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善农村和养殖场卫生环境,提高生产条件	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续改善群众生活生产条件覆盖率	100%	95%	10	9.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	96.3		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。