

盐池县冯记沟乡人民政府

冯记沟乡回六庄村 2024 年扶持发展新型农村 集体经济滩鸡养殖场扩建项目 绩效自评报告

根据财政局项目资金使用管理办法相关文件要求，我单位及时开展了《盐池县冯记沟乡回六庄村 2024 年扶持发展新型农村集体经济滩鸡养殖场扩建项目》，现将项目绩效自评总结报告如下：

一、项目实施前置审查情况

（一）合理规划申报。村级层面通过走访群众、了解群众生产生活需求，及时召开村两委和村民代表会议，及时申报项目入库；乡级层面通过会议研究，审核确定入库项目，并委托有资质的设计公司，深入现场踏勘，编制初步设计。

（二）批复前置评审。初步设计方案是开展项目建设的重要环节，是保证工程质量和安全的重要保障。县审批部门高度重视项目的可行性条件，在批复前，邀请专家对初步设计方案中项目建设背景、目标、技术方案、投资估算进行充分论证，审查，确认项目具有可行性和可实施性，方予批复建设。

（三）建设程序规范。依据区市县相关文件要求，委托第三方中介依法依规实施公开招标，择优选择评分较高、信誉较好的施工单位承建施工。

二、项目概况

2024年5月17日，盐池县审批服务管理局下达《关于批准<盐池县冯记沟乡回六庄村2024年扶持发展新型农村集体经济滩鸡养殖场扩建项目初步设计>的批复》（盐审服管发〔2024〕124号），批准立项建设。批复建设内容：**1.滩鸡养殖大棚建设：**新建滩鸡养殖大棚420平方米，安装扑杀蚊虫灯14盏并配套饲喂养殖设备1套，新建生产用房125.58平方米。**2.室外配套基础设施工程：**新增50KVA变压器1台，10KV架空电缆450米，低压地埋电缆81.28米，给水管网40米，彩钢板围墙580米。**3.购置设备及鸡苗工程：**安装脱毛设备1套，消毒设备1套，购买鸡苗2000只。

三、绩效目标批复下达情况

该项目批复资金106.90万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴资金70万元（盐财（农）指标〔2024〕98号），自治区配套资金30万元（盐财（农）指标〔2024〕187号）。截至目前，项目已完成各项指标任务，并通过竣工验收，项目绩效自评良好。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。截止目前，已到位资金100万元（其中中央财政衔接推进乡村振兴资金70万元，自治区配套资金30万元。）

2.项目资金执行情况分析。该项目资金严格按照专款专用、单独核算的办法管理，由施工单位根据工程进度提出申请，经项目主管部门、财务部门、分管领导、主管领导审核后，核实无误进行拨付。截止目前，到位资金100万元已支付994179.63元（其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金已支付70万元，自治区配套资金已支付294179.63元）。

3.项目资金管理情况分析。根据财务管理相关要求，结合该项目的实际情况，在资金使用管理和使用上做到三个坚持：**一是**坚持专款专用，不截留，不挤占挪用；**二是**严把资金流转渠道，层层转账，实行审批制度；**三是**坚持项目资金结算制度，严格资金审计，确保项目资金落实到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。1.新建滩鸡养殖大棚420平方米，安装扑杀蚊虫灯；2.配套饲喂养殖设备1套，配套新增钢板水箱一套；3.新建生产用房125.58平方米；4.室外配套基础设施工程：50KVA变压器1台；5.10KV架空电缆450米；6.低压地埋电缆87.96米；7.给水管网40米；8.彩钢板围墙580米；9.新增12m高压水泥电杆12根；10.新增彩钢房20m²（配套水电工程）；11.脱毛设备1套；12.消毒设备1套；13.鸡苗2000只。

（2）质量指标。本项目质量合规性及合格率达到100%。一是项目按照工程基本建设程序开展，无随意扩大建设规模及标准，建设中部分变更内容在项目建设可控范围内实施；二是在工程技术标准、施工工艺、材料质量等符合要求和规范标准，并且在预定的工期内完成了各项工作任务；三是在质量安全方面，能够执行安全管理制度和标准现场做到定期检查安全设施，安全操作规范等，不留存安全隐患；四是项目竣工后，由建设单位及时组织各参建单位共同进行了竣工验收，验收组一致认为，工程整体质量水平达到了预期标准，质量评定为合格。

（3）时效指标。该项目批复建设期为2024年4月—2024年10月，项目实际工期为2024年7月2日至2024年11月12

日。虽超批复时限一个月完成，但超期因素诸多，综合评定完成时效率为 95%。

（4）成本指标。预计投资成本 106.90 万元，财务决算金额 104.28 万元，截止目前完成投入资金 99.42 万元（（其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金已支付 70 万元，自治区配套资金已支付 29.42 万元））。

2.效益指标完成情况分析。

该项目建成后将在经济、生态、社会等方面发挥积极作用，取得一定效益。**经济效益方面。**滩鸡养殖产业投入成本相对低，养殖时间短，见效快，通过充分利用就近林地资源，有效降低饲料成本，增加养殖收入，带动村集体和村民增收。**社会效益方面。**滩鸡养殖产业发展有效地解决当地就业问题，提高村民收入，改善居民生活水平。滩鸡养殖还可以保护林地资源，形成良好的生态循环，降低污染物排放量，对于推进生态文明建设有很多意义。**生态效益方面。**项目建成后，鸡粪可以还田，用于牧草地肥料，种植牧草又可以为滩鸡食用，实现农业生产和规模化养殖有机结合，形成良性循环，有利于发展生态农业和畜牧业。

3.满意度指标完成情况分析。

针对该项目，我们采取入户调查的形式，对该项目实施后所涉及的受益村民满意度进行满意度调查，本项目的总体满意度为 $\geq 95\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。下一步，我乡将持续抓好项目方案制定，初设评审、项目审批及招标工作，项目中期建设、验收及后期资产移交、管理等工

作，进一步加强资金管理和使用，提高资金的使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据。

（二）将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门按照财政部门的统一要求信息公开，开展社会监督和结果认定工作。

（四）综合上述，对项目绩效评价指标进行量化评价，自评得分96.3分。

六、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

附件：项目自评表



