

盐池县科学技术协会便笺

盐池县科技馆改造升级项目 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达盐池县科技馆改造升级项目资金预算和绩效目标情况。

无

(二)年度中由县级资金安排下达盐池县科技馆改造升级项目资金预算和绩效目标情况。

年度中由县级资金安排下达盐池县科技馆改造升级项目资金 34.67137 万元，预算绩效目标：根据盐池县政协第十届委员会五次会议“关于对盐池县科技馆进行改造升级的建议”的重点提案，计划县科协按照程序对县科技馆暖气、屋顶防水、已损毁屋顶造型进行拆除进行改造处理，有效杜绝县科技馆冬冷夏热、屋顶漏水、以及安全隐患的有关问题，为广大群众提供一个环境适宜的科普公共服务环境，逐步提高公众对科普知识关注度和全民科学素质。展馆使用面积不少于 2000 平方米，安装卧式风机盘管 FP-238 机器 2 台、安装 FGR-14G 格力风管机 1 套、安装 10P 立柜式暖气散热器 6 台、安装明装 FP-238 射流风机 2 台。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年度盐池县科技馆改造升级项目资金县财政能够及时拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

2022 年度盐池县科技馆改造升级项目资金共使用 34.67136 万元，全部用于盐池县科技馆改造升级工程中。

3、项目资金管理情况分析。

2022 年度盐池县科技馆改造升级项目资金严格按照《盐池县专项资金监督管理办法》(盐政办发[2015]13 号)文件、预算批复绩效目标表并结合全年实际开展活动情况使用和管理。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析)

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。展馆使用面积 2400 平方米，安装卧式风机盘管 FP-238 机器 2 台、安装 FGR-14G 格力风管机 1 套、安装 10P 立柜式暖气散热器 6 台、安装明装 FP-238 射流风机 2 台。

(2) 质量指标。维修屋顶防水效果、拆除原有造型保障无漏水现象 100%，改造后供暖面积 $\geq 900 \text{ m}^2$ 、辐射面积 $\geq 1600 \text{ m}^2$ 效果显著 100%。

(3) 时效指标。工程完成及时率 100%、资金支付及时率 100%。

(4) 成本指标。科技馆改造升级项目资金 346713.60 元。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。无

(2) 社会效益。提供更好的科普公共服务环境，逐步提高提高公众对科普知识关注度和全民科学素质，效果显著 100%

(3) 生态效益。无

(4) 可持续影响。科技馆冬冷夏热现象明显改善持续时限为长期，100%

3、满意度指标完成情况分析。科技馆工作人员满意度 98%、参馆群众满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

防水工程施工方开发票时少开 0.1 元，导致最终支付时少支付 0.1 元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于今后科技馆同类型改造升级项目的预算中，并将此次自评报告根据县财政局要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无



