

附件 5

# 盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全 隐患消除工程项目支出绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全  
隐患消除工程项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年县财政下达盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全  
隐患消除工程项目资金 904.0572 万元，该笔资金用于盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全  
隐患消除工程项目。

(二)年度中由县级资金安排下达盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全  
隐患消除工程项目资金预算和绩效目标情况

2022 年县财政下达盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全  
隐患消除工程项目资金 904.0572 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022 年下达 904.0572 万元，资

金到位率 100%。

**2.项目资金执行情况分析。**共下达 904.0572 万元，该资金用于 7 个乡镇 28 行政村的 38 个自然村实施道村道（巷道）硬化 60km；消除安全隐患 78 处。

**3.项目资金管理情况分析。**做到了专款专用，无挤占挪用项目资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法人最终确认签字，确保资金安全。项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》等规章制度。

## **（二）绩效目标完成情况分析。**

### **1.产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标。**村道、巷道硬化（公里）年度指标值 $\geq 60$ 公里，全年实际值 $\geq 60$ 公里；村道隐患消除年度指标值 78 处，全年实际值 78 处；排水边沟年度指标值 $\geq 3.5$ 公里，全年实际值 $\geq 3.5$ 公里；安全护栏年度指标值 $\geq 2.4$ 公里，全年实际值 $\geq 2.4$ 公里。数量指标全部完成了既定目标。

**（2）质量指标。**项目（工程）验收合格率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年实际值 $\geq 100\%$ 。质量指标全部完成了既定目标。

**（3）时效指标。**当年资金支出率年度指标值为 100%，全年实际值为 100%。时效指标全部完成了既定目标。

**（4）成本指标。**资金投入年度指标值为 904.0572 万元，全年实际值为 904.0572 万元。成本指标全部完成了既定目标。

## 2.效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。受益人口年度指标值为 $\geq 1.9$ 万人，全年实际值为 $\geq 1.9$ 万人。社会效益指标全部完成了既定目标。

(2) 生态效益。生态环境改善情况年度指标值为较为明显，全年实际值为较为明显。生态效益全部完成了既定目标。

(3) 可持续影响指标。利用年限年度指标值为 $\geq 8$ 年，全年实际值为 $\geq 8$ 年。可持续指标全部完成了既定目标。

3.满意度指标完成情况分析。群众满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际值为 95%，满意度指标全部完成了既定目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度财政下达的 904.0572 万元已拨付到位，未发生偏离绩效目标的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

盐池县盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接—村道查漏补缺及安全隐患消除工程项目产出指标、各项效益指标均能达到预期目标，群众满意度高。该资金用于 7 个乡镇 28 行政村的 38 个自然村实施道村道（巷道）硬化 60km；消除安全隐患 78 处。

## 五、其他需要说明的问题

无

六、中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

无