

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县2018年环城公园内侧续建工程项目						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标: 环城公园2018-2022年计划使用专用资金进行园区内 侧续建工程, 通过土方、园建、绿化种植及绿地灌溉等工程, 对园区进行 全面环境美化及植物绿化, 进一步提升城市环境管理水平, 实现基础设 施配套及相关公共服务设施的提升, 为市民营造一个整洁、优美的人居 环境。					年度总体目标完成情况综述: 环城公园2018-2022年计划使用专用 资金进行园区内侧续建工程, 通过土方、园建、绿化种植及绿地灌 溉等工程, 对园区进行全面环境美化及植物绿化, 进一步提升城市 环境管理水平, 实现基础设施配套及相关公共服务设施的提升, 为 市民营造一个整洁、优美的人居环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40分)	数量指标 (10分)	土方、园建工程建设完 工率	100%	100%	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	
			绿化种植及绿地灌溉工 程完工率	100%	100%	5	5		
		质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投入资金额	20万元	20万元	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	提升旅游资源品质、推 进经济社会转型升级, 增加旅游产业链关联 性, 缩短地区间发展差 距。	明显提升	有所提升	10	9	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	提升盐池县城市整体 的功能, 推动全县社会 经济发展	明显提升	有所提升	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	对净化空气、保护水质 、消毒杀菌、养水源、 促进城区居民身心健 康起到了积极的促进作 用	明显提升	有所提升	10	9		
		可持续 影响指标 (10分)	长效管理机制的健全 性及执行情况	长期	长期	10	9		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	周边群众满意度	100%	95%	20	19	同效益指标得分计算 方式。	
总 分						100	95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。