

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	234. 3306	234. 3306	234. 3306	10	100. 00%	10
			其中：当年财政拨款	234. 3306	234. 3306	234. 3306	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:实现65000方土方回填，恢复原有地理地貌，有效改善生态环境。					年度总体目标完成情况综述:实现65000方土方回填，恢复原有地理地貌，有效改善生态环境			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	土方回填	64253. 3立方 米	64253. 3立方 米	5	5	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
			设计、监理等前期	3项	3项	5	5		
		质量指标 (10分)	土方回填率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、50- 0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		时效指标 (10分)	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	项目投资	严格控制在 234. 3306万元 内	严格控制在 234. 3306万元 内	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	减少二次污染带来的资金投入的浪费	有利于	有利于	10	9	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的100-80%（含）、 80-50%（含）、50- 0%来记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A或 A/B×该指标分值记 分。	
		社会效益 指标 (10分)	创建和谐社会	有利于	有利于	10	9		
		生态效益 指标 (10分)	消除环境污染隐患有效改善 生态环境	显著改善	明显改善	10	9		
		可持续 影响指标 (10分)	持续解决污水处理设施产生 的污泥二次污染问题	长期	长期	10	9		
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标 (20分)	受益群众满意度	100%	97%	20	19	同效益指标得分计 算方式。	
总 分						100	95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。