

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			盐池县振远西路、文化街等道路排水工程四标段工程费用						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35	35	35	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:北起民族街,南至南环路,道路全长1925米,宽45米,红线宽度80米,铺设D600排水管1925米。					年度总体目标完成情况综述:北起民族街,南至南环路,道路全长1925米,宽45米,红线宽度80米,铺设D600排水管1925米。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	道路工程	1925米	1925米	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			铺设D600排水管	1925米	1925米	5	5		
		质量指标 (10分)	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
		时效指标 (10分)	按时完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投资	35万元	35万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益指标(10分)	改善居民生活条件,促进经济社会平稳健康发展	显著改善	改善	10	8		
		经济效益指标(10分)	促进经济有效发展	显著	明显	10	8		
		生态效益指标(10分)	降低污染、噪音	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标(10分)	道路及管网使用年限	20年	20年	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	周边群众满意度	100%	90%	20	18	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。