

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			盐池县人民广场维修改造建设项目						
主管部门			11642126010155866X			实施单位	盐池县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	170	170	170	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	170	170	170	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年初设定目标:本项目完成改造道路长度190米,铺设雨水主管道211米,更换破损花岗岩地砖7620平方米。通过建设本项目将提升市政道路交通条件,完善基础设施,改善居民生活和出行环境。					年度总体目标完成情况综述:完成改造道路长度190米,铺设雨水主管道211米,更换破损花岗岩地砖7620平方米。通过建设本项目将提升市政道路交通条件,完善基础设施,改善居民生活和出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建道路	190米	190米	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			雨水管道	211米	211米	2	2		
			安装路灯	33套	33套	2	2		
			更换破损花岗岩地砖	7620平方米	7620平方米	4	4		
		质量指标 (10分)	项目建设质量达标率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	工程竣工时间	2022年9月	2022年9月	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投入资金额	控制在概算批复760.93万元内	控制在概算批复760.93万元内	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	带动周边产业发展	有所提升	有所提升	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	提高群众获得感、幸福感	有效提高	有效提高	5	5		
			城市承载力、宜居性	显著提升	有所提升	5	5		
		生态效益指标 (10分)	保护生态环境	显著提升	有所提升	10	9		
		可持续影响指标 (10分)	城市基础设施和居民生活环境	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	受益群众满意度	100%	95%	20	19	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。